

## А К Т № 9

о результатах контроля

г. Ханты-Мансийск

«07» мая 2018 года

В соответствии с пунктом 2.2. Договора об осуществлении контроля за реализацией Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте от 02.12.2015 (далее соответственно – Договор, Соглашение, Объект), заключенного между Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Представитель Публичного партнёра) и ООО «ВИС Инфраструктура» (далее – Частный партнер), по результатам проведенных контрольных мероприятий на основании информации о ходе выполнения строительно-монтажных работ на Объекте, изложенной в акте проверки Службы жилищного и строительного надзора автономного округа, протоколе заседания Управляющего комитета проекта «Создание Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства», настоящий акт составлен о нижеследующем:

Частным партнером на Объекте досрочно завершены работы по подключению объекта и обеспечению полного функционирования инженерно-технической и дорожной инфраструктуры в соответствии с предоставленными техническими условиями.

Частным партнером устранено 15 нарушений, выявленных Службой жилищного и строительного надзора автономного округа, в том числе, замечания по производству отдельных видов работ, а также касавшиеся требований пожарной безопасности.

Учитывая то, что ООО «ВИС Инфраструктура» в нарушение поручения, предусмотренного пунктом 1.3. протокола заседания Управляющего комитета проекта № 18 от 22.11.2017 не представило руководителю проекта актуальный график строительно-монтажных работ, Представитель Публичного партнера не

имеет оснований для оценки возможности завершения работ по созданию объекта в установленный срок.

В соответствии с пунктом 1.3.2. Договора, согласно информации, поступившей от ООО «ВИС Инфраструктура», установлено, что обязательства по финансированию строительства Объекта выполнены в первом квартале 2018 года на сумму \_\_\_\_\_ млн.руб., в том числе, за счет кредитных средств \_\_\_\_\_ млн.руб. (58%) за счет средств инициаторов проекта \_\_\_\_\_ млн.руб. (42%).

Общий объем финансирования строительства Объекта Частным партнером в первом квартале 2018 года выполнен на 90%, что может оказать влияние на темпы ведения строительных работ.


Основными статьями расходов в первом квартале 2018 года были: основные объекты строительства (\_\_\_\_\_ млн.руб., 78%), благоустройство территории (\_\_\_\_\_ млн.руб., 5%).

Приложения:

1. Акт проверки Службы жилищного и строительного надзора автономного округа от 19.03.2018 № 088-01-11;
2. Протокол заседания Управляющего комитета проекта от 28.03.2018 № 20;
3. План финансирования строительства Объекта от 01.04.2018.

От Представителя Публичного партнера:

Директор Департамента проектного управления  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры –  
заместитель Губернатора автономного округа



Ю.А.Южаков

Исполнитель: Первый заместитель директора  
Департамента проектного управления  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Д.И.Голубев