

Приложение 4
к протоколу заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 18.04.2017 №16

Информация о ходе реализации приоритетных проектов
по состоянию на 18.04.2017

В автономном округе реализуются 14 приоритетных проектов, из них 1 проект находится на стадии планирования, 13 проектов - на стадии реализации.

За отчетный период по реализуемым проектам достигнуты следующие значимые результаты:

- в рамках реализации проекта «Инклюзивное образование (сеть опорных образовательных центров) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» завершен отбор образовательных организаций, расположенных на территории автономного округа, для создания опорных образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития. Организации начинают свою деятельность по адаптированным образовательным программам.

- в рамках реализации проекта «Внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях» определены победители конкурса «Современная модель развития жилищного строительства муниципального образования в 2017 году» и отобраны проекты органов местного самоуправления по организации муниципального управления в области развития жилищного строительства.

В связи с допущенными отклонениями в сроках исполнения ряда мероприятий, реализация нижеуказанных проектов находится на особом контроле.

а) По проекту «Создание Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства», отмечены нарушения сроков достижения промежуточных Контрольных точек.

Так, в частности, на сегодняшний день, по зафиксированной руководителем проекта информации, Частным партнёром допущено отставание по монтажу внутренних инженерных систем.

В этой связи команде проекта необходимо акцентировать внимание на мероприятиях, позволяющих ослабить риски переноса итогового срока реализации проекта.

В рамках ближайших задач команда проекта сосредоточится на мероприятиях по обеспечению своевременной комплектации Объекта технологическим медицинским оборудованием, а также на вопросах обеспечения жилыми помещениями приглашаемых специалистов.

Со своей стороны, Частный партнёр готовит корректировку в План производства работ, принимает меры к увеличению количества специалистов на Объекте, вносит изменения в проектную документацию в части возможности поэтапного ввода Объекта в эксплуатацию, что позволит как можно раньше приступить к мероприятиям по подготовке и лицензированию научной и медицинской деятельности создаваемого Центра охраны материнства и детства.

Ожидаемые от Частного партнёра скорректированный План производства работ и уточненная проектная документация послужат основным источником для анализа текущего состояния дел и выработки необходимых управленческих решений куратором и руководителем проекта.

б) По проекту «Создание Центральной окружной больницы на 1100 коек в городе Нижневартовске» уточнен и актуализирован календарный план проекта. Проводится работа по включению заявки на корректировку проектной документации в План-график торгов на сайте госзакупок.

в) По проекту «Строительство мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе» актуализирован паспорт и календарный план проекта, в которых срок и бюджет проекта приведены в соответствие с разработанной концепцией строительства и эксплуатации Объекта. Ведётся работа по согласованию внесения изменений в государственную программу автономного округа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» в части расходов по концессионному соглашению.