

Статус-отчет о реализации проекта

Название проекта:	Строительство мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе
Шифр проекта:	005-П00
Руководитель проекта:	Гребешок К.С., начальник КУ «Управление автомобильных дорог»
Куратор проекта:	Шаповал Д.В., заместитель Губернатора автономного округа
Заказчик проекта:	Депдорхоз и транспорта Югры
Отчетный период	16.03.2016 - 12.04.2016
Текущая стадия:	Планирование

Информация о достижении контрольных точек за отчетный период

№	Наименования события	Дата завершения		Откл. Дней	Комментарии
		План	Факт		
	Согласование календарного плана	25.03.2016	08.04.2016	14	Задержка связана с необходимостью внесения изменений в календарный план проекта со стороны согласующих Департаментов
	Утверждение календарного плана	31.03.2016	08.04.2016	8	Задержка связана с длительным согласованием календарного плана проекта
1.2	Согласованы технические параметры мостового перехода	08.04.2016	08.04.2016	0	

№ - в структуре работ календарного плана

Прогноз исполнения на следующий отчетный период

№	Наименования события	Дата завершения		Откл. Дней	Комментарии
		План	Прогноз		
1.8	Контрольная точка отсутствует	15.04.2016	15.04.2016	0	Работа в календарном плане: Обеспечить формирование технического задания на разработку транспортной модели и концепции проекта, с технико-экономической оценкой использования мостового перехода на платной основе; согласовать техническое задание

1.9	✓	Контрольная точка отсутствует	22.04.2016	22.04.2016	0	Работа в календарном плане: Согласовать техническое задание на разработку транспортной модели и концепции проекта, с технико- экономической оценкой использования мостового перехода на платной основе
-----	---	----------------------------------	------------	------------	---	---

№ - в структуре работ календарного плана

Риски, ключевые проблемы

№	Наименование проблемы	Текущее состояние	Предлагаемое решение	Ответственный
1	Задержка согласования и утверждения календарного плана проекта не повлечет на срок реализации проекта			

Контроль исполнения поручений по проекту

№	Содержание поручения	Ответственный за поручение	Плановый срок исп-ия	Статус	Комментарий
1	Согласовать календарный план проекта (п. 3.6 протокола Проектного комитета №3 от 16.03.2016)	Деппроект, Руководитель проекта	25.03.2016	■	Календарный план согласован 08.04.2016
2	Утвердить календарный план проекта (п. 3.7 протокола Проектного комитета №3 от 16.03.2016)	Куратор проекта	31.03.2016	■	Календарный план утвержден 08.04.2016

Статус-отчет о реализации проекта

Название проекта:	Строительство автомобильной дороги пгт. Коммунистический – п.Уньюган
Шифр проекта:	008-П00
Руководитель проекта:	Гребешок К.С., начальник КУ «Управление автомобильных дорог»
Куратор проекта:	Шаповал Д.В., заместитель Губернатора автономного округа
Заказчик проекта:	Депдорхоз и транспорта Югры
Отчетный период	16.03.2016 - 12.04.2016
Текущая стадия:	Планирование

Информация о достижении контрольных точек за отчетный период

№	Наименования события	Дата завершения		Откл. Дней	Комментарии
		План	Факт		
—	Согласование паспорта проекта	25.03.2016	07.04.2016	13	Задержка связана с необходимостью внесения изменений в паспорт проекта в ходе его согласования.
—	Утверждение паспорта проекта	31.03.2016	08.04.2016	8	Задержка связана с длительным согласованием паспорта проекта

№ - в структуре работ календарного плана

Прогноз исполнения на следующий отчетный период

№	Наименования события	Дата завершения		Откл. Дней	Комментарии
		План	Прогноз		
✓	Разработка и согласование календарного плана	29.04.2016	29.04.2016		
✓	Утверждение календарного плана	06.05.2016	06.05.2016		

№ - в структуре работ календарного плана

Риски, ключевые проблемы

№	Наименование проблемы	Текущее состояние	Предлагаемое решение	Ответственный
1	Задержка согласования и утверждения паспорта проекта на общий срок реализации проекта не влияет			

Контроль исполнения поручений по проекту

№	Содержание поручения	Ответственный за поручение	Плановый срок исп-ия	Статус	Комментарий
1	Согласовать паспорта проекта (п. 3.6 протокола Проектного комитета №3 от 16.03.2016)	Деппроектвов, Руководитель проекта	25.03.2016	—	Паспорт проекта согласован 07.04.2016

2	Утвердить паспорта проекта (п. 3.7 протокола Проектного комитета №3 от 16.03.2016)	Куратор проекта	31.03.2016	—	Паспорт проекта утвержден 08.04.2016
---	--	-----------------	------------	---	---