

Руководитель
регионального проекта
Кривуляк А.К.

(ПОДПИСЬ)

03.04.2019

(ИТ)

УТВЕРЖДЕН

(указываются сведения об утверждении документа)

(Протокол от __.__.20__ № __)






О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

"Жилье"



Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				


3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	163,902	163,902	163,902	-	-	-	
1.1.		Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства, в том числе:	163,902	163,902	163,902	-	-	-	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


1.1.1		федеральный бюджет	61,933	61,933	61,933	-	-	-	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	101,969	101,969	101,969	-	-	-	
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	96,870	96,870	96,870	-	-	-	
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	158,803	158,803	158,803	-	-	-	
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	5,099	5,099	5,099	-	-	-	
1.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			163,902	163,902	163,902	-	-	-	
федеральный бюджет			61,933	61,933	61,933	-	-	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			101,969	101,969	101,969	-	-	-	
внебюджетные источники			-	X	X	X	-	-	

 Отсутствие отклонений



 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		Результат федерального проекта «Жилье»: «Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства»	21.01.2020		Сташин Н.Е. Гордеев Ю.С.	
1.1.	ПС		<i>Результат регионального проекта:</i> Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	21.01.2020		Кривуляк А.К.	
1.1.1.	РНП		<i>Мероприятие:</i> Заключить соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на реализацию мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	14.02.2019	14.02.2019	Кривуляк А.К.	Выполнено. Заключено соглашение от 14.02.2019 № 069-09-2019-086 между Минстрой России и Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета в размере 61,933 млн. рублей.

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.


 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений


 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.3.	РНП		<i>Контрольная точка</i> Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на реализацию мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	14.02.2019	14.02.2019	Кривуляк А.К.	Выполнено. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.02.2019 № 069-09-2019-086

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений



 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
федерального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год											
		Уральский федеральный округ		-	-	-	-	-	-	-	
		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра									
1.		Основной Увеличение общего объема жилищного строительства, млн. кв. метров	057	0,812	0,043	0	0	0,903	0,903	4,8	
Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации											
2.		Основной Ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн. кв. метров	057	0,109	0,0051	0	0	0,0356	0,0356	14,3	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения