

Замещающее лицо руководителя
регионального проекта

Коновалова Г.А.


(подпись)

03.10.2019

УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Протокол от _____ 2019 г. № _____)






О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

"Жилье"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	163,902	163,902	163,902	123,717	123,717	75,5%	

 Отсутствие отклонений






 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений



 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения






		Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства, в том числе:							
1.1.			163,902	163,902	163,902	123,717	123,717	75,5%	
1.1.1.		федеральный бюджет	61,933	61,933	61,933	46,749	46,749	75,5%	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	101,969	101,969	101,969	76,968	76,968	75,5%	
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	96,870	96,870	96,870	73,120	73,120	75,5%	
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	158,803	158,803	158,803	119,868	119,868	75,5%	
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	5,099	5,099	5,099	3,848	3,848	75,5%	
1.1.4.		внебюджетные источники	-	X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			163,902	163,902	163,902	123,717	123,717	75,5%	
федеральный бюджет			61,933	61,933	61,933	46,749	46,749	75,5%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			101,969	101,969	101,969	76,968	76,968	75,5%	
внебюджетные источники			-	X	X	X	-	-	


 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	РРП		<i>Результат регионального проекта:</i> Ханты-Мансийский автономный округ – Югры направил заявку на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2020 году	08.07.2019	17.06.2019	Кривуляк А.К.	
1.1.1	РРП		Мероприятие: Направить предложения и документы для формирования заявки от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	15.05.2019	15.05.2019	Трубецкой А.А.	Выполнено. Письмо о направлении предложений


¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;
РНП – руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.2	РРП		Мероприятие: Рассмотрение, оценка поступивших предложений для направления в адрес Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предложений и документов, необходимых для формирования заявки от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	25.06.2019	29.05.2019	Гребешок К.С. Дренин А.А.	Выполнено. Письмо Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о направлении предложений № 05-Исх-2334 от 29.05.2019
1.1.	РРП		Контрольная точка: В адрес Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлены предложения и необходимые документы для формирования заявки от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	25.06.2019	29.05.2019	Гребешок К.С. Дренин А.А.	Выполнено. Письмо Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о направлении предложений № 05-Исх-2334 от 29.05.2019
1.2.1.	РРП		Мероприятие: Подготовка заявки от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	05.07.2019	17.06.2019	Кривуляк А.К.	Выполнено. Письмо Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о направлении документов и заявки в адрес Минстроя России от 17.06.2019 № 34-Исх-5068





 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений


 Сведения не
представлены


 Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.2			Контрольная точка: Направлены документы и заявка от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на участие в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	17.06.2019	17.06.2019	Кривуляк А.К.	Выполнено. Письмо Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о направлении документов и заявки в адрес Минстроя России от 17.06.2019 № 34-Исх-5068
2	ПС		Результат федерального проекта «Жилье»: «Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства»	21.01.2020		Сташишин Н.Е. Гордеев Ю.С.	
2.1	РНП		<i>Результат регионального проекта:</i> Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства в 2019 году	21.01.2020	21.01.2020	Кривуляк А.К.	В работе риски не достижения отсутствуют
2.1.1.	РНП		<i>Мероприятие:</i> Заключить соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	14.02.2019	14.02.2019	Кривуляк А.К.	Выполнено. Заключено соглашение от 14.02.2019 № 069-09-2019-086 о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета в размере 61,933 млн. рублей.

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений


 Сведения не
представлены


 Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.	РНП		<i>Контрольная точка</i> Заклучено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	14.02.2019	14.02.2019	Кривуляк А.К.	Выполнено. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 14.02.2019 № 069-09-2019- 086
2.1.2.	РРП		<i>Мероприятие:</i> Заклучить соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	15.05.2019	29.04.2019	Гребешок К.С. Тихонов В.В.	Выполнено. Между Депдорхозом Югры и муниципальным образованием город Нижневартовск заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 29.04.2019 № 71875000-1- 2019-009
2.2.	РРП		<i>Контрольная точка</i> Заклучено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты- Мансийского автономного округа – Югры	15.05.2019	29.04.2019	Гребешок К.С.	Выполнено. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 29.04.2019 № 71875000-1- 2019-009
3.	ПС		<i>Результат федерального проекта «Жилье»:</i> Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	31.12.2024		Сташишин Н.Е.	
3.1	РРП		<i>Результат регионального проекта:</i> Обеспечен ввод жилья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	31.12.2019	31.12.2019	Кривуляк А.К.	В работе риски не достижения отсутствуют


 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений


 Сведения не
представлены


 Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
3.1.1	РРП		Контрольная точка: Документ разработан	31.12.2019	31.12.2019	Кривуляк А.К.	В работе риски не достижения отсутствуют
3.1.2	РРП		Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	31.12.2019	31.12.2019	Кривуляк А.К.	В работе риски не достижения отсутствуют
3.1.3	РРП		Контрольная точка: Обеспечен ввод жилья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году – 0,903 млн. кв.м.	31.12.2019	31.12.2019	Кривуляк А.К.	В работе риски не достижения отсутствуют

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
федерального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год											
Уральский федеральный округ				-	-	-	-	-	-	-	
		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра									
1.		Основной Увеличение общего объема жилищного строительства, млн. кв. метров	057	0,812	0,060	0,152	0,286	0,903	0,903	31,7	
2.		Объем ввода в многоквартирных жилых домах, млн. кв. метров	057	0,697	0,041	0,101	0,202	0,750	0,750	29,0	
3.		Объем ввода жилья, построенного населением, млн. кв. метров	057	0,116	0,018	0,051	0,083	0,153	0,153	71,6	
Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации											
4.		Основной Ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн. кв. метров	057	0,109	0,0051	0,0051	0,017	0,0356	0,0356	48,0	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения