

Руководитель
регионального проекта —
Колупаев Роман Геннадьевич

(подпись)

ОДОБРЕН

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

"(15-71) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "

| Показатели | Результаты | Контрольные точки | Бюджет |
|------------|---|---|---|
| - |  |  |  |
| - | <i>Наличие отклонений</i> | <i>Наличие отклонений</i> | 849 818,1900 |
| | | | <i>Отсутствие отклонений</i> |

2

1. Ключевые риски

| № п/п | Наименование показателя или результата | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------|---------------------|
| <i>Отсутствуют ключевые риски</i> | | | | |

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|---|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--|--|------------------------------|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| 1. | | ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом) Значение: 4,0000 Дата: 20.12.2021 | Единица | 0 | 4 | 5 | 4 | | | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | отчет | | Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Нарушение сроков оказания услуги (выполнения работы) по подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения, Причина риска: перенос сроков связан с задержкой поставки металлоконструкций (поставка окончена 10.02.2021г.), строительных материалов и оборудования в связи с проводимыми поставщиками карантинными мероприятиями, активированными днями в |



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений




Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--|---|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--|--|------------------------------|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| |  | | | | | | | | | | | | | | связи с низкой температурой окружающего воздуха, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 30.06.2021г. Принятые меры: 1. заседанием управляющего комитета проекта утвержден план мероприятий по привлечению потенциальных резидентов с целью увеличения количества резидентов, размещенных на площадях парка, срок исполнения 29.03.2021. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 5 из 4. |
| 1.1.1 |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Бардык Павел Викторович - Генеральный директор | | | В работе. Просрочка 90 дней. Существует риск: Нарушение сроков оказания услуги (выполнения работы) по подготовке материально- |

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <p>технического (кадрового) обеспечения, Причина риска: перенос сроков связан с задержкой поставки металлоконструкций (поставка окончена 10.02.2021г.), строительных материалов и оборудования в связи с проводимыми поставщиками антиковидными карантинными мероприятиями, активированными днями в связи с низкой температурой окружающего воздуха, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 30.06.2021г. Принятые меры: 1. заседанием управляющего комитета проекта утвержден план мероприятий по привлечению потенциальных</p> |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|---------------|--|--|--|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | резидентов с целью увеличения количества резидентов, размещенных на площадях парка, срок исполнения 29.03.2021. Наличие не критических отклонений |
| 1.1.2 | | Заключены соглашения с уполномоченной организацией с целью оказания комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса резидентам технопарка | | | | | | | | 30.04.2021 | 01.04.2021 | Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Нет | Соглашение О взаимодействии между Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" и автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Технопарк высоких технологий" | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О взаимодействии между Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" и автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Технопарк высоких технологий"" Соглашение Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" от 29.03.2021г. №161, приложен файл. |
| 1.1. | | Размещена информация на | | | | | | | | 30.04.2021 | 30.04.2021 | Зайцев | нет | Отчет О | Выполнено. |



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|---|---|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--|---|--|-------------|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| 3 |  | официальном сайте технопарка о единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса | | | | | | | | | | Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса | Подтверждающие документы: 1. "О единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса" Отчет Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Технопарк высоких технологий" от 30.04.2021г. №6/н, приложен файл. | |
| 1.2 |  | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших | Тысяча единиц | 0 | 0.896 | 0.324 | 0.896 | | | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор | отсутствует | Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0.324 из 0.896. | |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--|--|------------------------------|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| | | комплексные услуги) Значение: 0,8960 Дата: 20.12.2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) Значение: 0,6110 Дата: 20.12.2021 | Тысяча единиц | 33.6 | 0.611 | 0.735 | 0.611 | | | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Белов Аркадий Михайлович - Генеральный директор | отсутствует | | Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0.735 из 0.611. |
| 1.4 | | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) Значение: 2 910,2442 Дата: 20.12.2021 | Миллион рублей | 112100 | 2910.2442 | 975.87 | 2910.2442 | | | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Стручков Сергей Георгиевич - Генеральный директор | отсутствует | | Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 975.87 из 2910.2442. |
| 1.5 | | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта | Единица | 0 | 19 | 3 | 19 | | | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный | отсутствует | | Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений |



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|---|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--|--|------------------------------|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| |  | (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) Значение: 19,0000 Дата: 20.12.2021 | | | | | | | | | | й директор | | | Предоставлена информация : 3 из 19. |
| 1.6 |  | Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций) Значение: 0,0850 Дата: 20.12.2021 | Миллиард рублей | 13.4 | 0.085 | 0.044 | 0.085 | 1 | 0 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | отчет | | Информация по значению результата: В работе.Существуют риски: нарушение сроков введения в эксплуатацию объектов II очереди строительства, Причина риска: перенос сроков связан с задержкой поставки металлоконструкций (поставка окончена 10.02.2021г.), строительных материалов и оборудования в связи с проводимыми поставщиками антиковидными карантинными мероприятиями, активированными днями в связи с низкой температурой окружающего воздуха, |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений




Наличие критических отклонений или сведения не представлены




Прогнозные сведения




| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 30.06.2021г. Принятые меры: 1. оптимизация (запараллеливание) производства строительно-монтажных работ, организация второй смены., срок исполнения 30.06.2021. нарушение сроков государственной регистрации права объектов недвижимого имущества II очереди строительства, Причина риска: перенос сроков связан с задержкой поставки металлоконструкций (поставка окончена 10.02.2021г.), строительных материалов и оборудования в связи с проводимыми поставщиками антиковидными карантинными мероприятиями, |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--|--|------------------------------|--|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| |  | | | | | | | | | | | | | | активированными днями в связи с низкой температурой окружающего воздуха, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2021г. Принятые меры: 1. оптимизация (запараллеливание) производства строительно-монтажных работ, организация второй смены, срок исполнения 31.07.2021. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0.044 из 0.085. |
| 1.6.1 |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | | | | | | | | 31.07.2021 | 31.07.2021 | Бардык Павел Викторович - Генеральный директор | | | В работе. Отклонения отсутствуют |
| 1.6.2 |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | | | | | | | | 01.03.2021 | 30.06.2021 | Бардык Павел Викторович - Генеральный директор | | | В работе. Просрочка 121 дней. Существует риск: нарушение сроков введения в эксплуатацию |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|--|------------------------------|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | й директор | | | объектов II очереди строительства, Причина риска: перенос сроков связан с задержкой поставки металлоконструкций (поставка окончена 10.02.2021г.), строительных материалов и оборудования в связи с проводимыми антиковидными карантинными мероприятиями, активированными днями в связи с низкой температурой окружающего воздуха, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 30.06.2021г. Принятые меры: 1. оптимизация (запараллеливание) производства строительно-монтажных работ, организация второй смены, срок исполнения 30.06.2021. |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений




Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий | |
|-------|--------|---|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--|--|------------------------------|-------------|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Наличие некритических отклонений |
| 1.6.3 | | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | | | | | | | | 01.04.2021 | 31.07.2021 | Бардык Павел Викторович - Генеральный директор | | | | В работе. Просрочка 121 дней. Существует риск: нарушение сроков государственной регистрации права объектов недвижимого имущества II очереди строительства, Причина риска: перенос сроков связан с задержкой поставки металлоконструкций (поставка окончена 10.02.2021г.), строительных материалов и оборудования в связи с проводимыми поставщиками антиковидными карантинными мероприятиями, активированными днями в связи с низкой температурой окружающего воздуха, Вероятность: 20%, ожидаемая дата |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---|--|--|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | наступления: 31.07.2021г. Принятые меры: 1. оптимизация (запараллеливание) производства строительно-монтажных работ, организация второй смены, срок исполнения 31.07.2021. Наличие не критических отклонений |
| 1.6.4 | | Обеспечено финансирование строительства объектов Парка в размере не менее 50 % годового объема из внебюджетных (частных) средств | | | | | | | | 01.07.2021 | 01.07.2021 | Бардык Павел Викторович - Генеральный директор | | | В работе. Отсутствие отклонений |
| 1.6.5 | | Проведено выездное контрольное мероприятие | | | | | | | | 22.06.2021 | 31.03.2021 | Шипилова Алена Васильевна - Начальник отдела поддержки научно-технической деятельности и инноваций | | Иное Акт проведения выездного контрольного мероприятия | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт проведения выездного контрольного мероприятия" Иное Депромышленности Югры от 31.03.2021г. №б/н, приложен файл. Отсутствие отклонений |
| 1.6. | | Разработана проектная | | | | | | | | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Бардык | | | В работе. |



Отсутствие отклонений






Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|---|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--|--|------------------------------|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| 6 |  | документация на строительство КТПН Парка | | | | | | | | | | Павел Викторович - Генеральный директор | | | Отсутствие отклонений |
| 1.7 |  | Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта Значение: 0,0085 Дата: 20.12.2021 | Миллиард долларов | 1.9 | 0.0085 | 0.0011 | 0.0085 | | | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор | отсутствует | | Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0.0011 из 0.0085. |
| 1.8 |  | В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. – 27 657, 2028 г. – 29 040, 2029 г. – 30 492, | Единица | 15823 | 10 | 0 | 10 | | | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | отсутствует | | Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 10. |



Отсутствие отклонений







Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--|---|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--|--|------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| |  | 2030 г. – 32 017) Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | | В работе. отсутствие отклонений |
| 1.8.2 |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | 30.07.2021 | 30.07.2021 | Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | | В работе. отсутствие отклонений |
| 1.9 |  | Предоставлена финансовая поддержка | Единица | 0 | 500 | 0 | 500 | | | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Кашина Ольга | отсутствует | | Информация по значению результата: |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений




Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|---|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--|--|------------------------------|--|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| |  | субъектам малого и среднего предпринимательства в органах местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Значение: 500,0000 Дата: 31.12.2021 | | | | | | | | | | Валерьевна - Начальник управления развития предпринимательства | | | В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 500. |
| 1.9.1 |  | Внесены изменения в порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры местным бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | 20.06.2021 | 20.06.2021 | Кашина Ольга Валерьевна - Начальник управления развития предпринимательства | | | В работе. Отклонения отсутствуют |
| 1.9.2 |  | Проведено рабочее совещание по вопросам реализации мероприятий, направленных на предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной | | | | | | | | 20.06.2021 | 20.06.2021 | Кашина Ольга Валерьевна - Начальник управления развития предпринимательства | | | В работе. Отклонения отсутствуют |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|--------|--------|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---|--|------------------------------|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| | | программы «Развитие экономического потенциала | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | | Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" предоставлена субъектам МСП компенсация части банковской процентной ставки в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 в размере 16,0 млн. рублей Значение: 2 000,0000 Дата: 31.12.2021 | Тысяча рублей | | 2000 | 0 | 2000 | | | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор | отсутствует | | Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 2000. |
| 1.10.1 | | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | 30.07.2021 | 30.07.2021 | Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор | отсутствует | | В работе. Отклонения отсутствуют |
| 1.11 | | Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" предоставлена компенсация части лизинговых платежей, затрат по первоначальному взносу по договорам финансовой аренды субъектов МСП в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 в размере 32,0 | Тысяча рублей | | 4000 | 0 | 4000 | | | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор | отсутствует | | Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 4000. |



Отсутствие отклонений







Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|--------|---|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---|--|------------------------------|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| |  | млн. рублей Значение: 4 000,0000 Дата: 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.1 |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | 30.07.2021 | 30.07.2021 | Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор | отсутствует | | В работе. Отклонения отсутствуют |
| 1.12 |  | Обеспечено оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес». Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021 | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор | отсутствует | | Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 0. |
| 1.13 |  | Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021 | Тысяча единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор | отсутствует | | В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 0. |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений





Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта


| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|---|--|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | | | | | | |
| 1.1 | | (03) Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) | 19 728,30 | 19 728,30 | 19 728,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 19 728,30 | 19 728,30 | 19 728,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плановое исполнение 100% |
| 1.1.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 19 728,30 | 19 728,30 | 19 728,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плановое исполнение 100% |
| 1.1.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1. | | бюджеты муниципальных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения



| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|---|---|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | | образований | | | | | | | |
| 1.1.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | | (04) Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 075,00 | 48,52 | |
| 1.2.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.4 |  | внебюджетные источники | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 075,00 | 48,52 | Плановое исполнение 100% |
| 1.3 | | (05) Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями | 1 455 122,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 794,00 | 40,60 | |

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения



| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|---|---|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) | | | | | | | |
| 1.3.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.4 |  | внебюджетные источники | 1 455 122,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 794,00 | 40,60 | Плановое исполнение 100% |
| 1.4 | | (06) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) | 37 611,60 | 37 611,60 | 37 611,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1 |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 37 611,60 | 37 611,60 | 37 611,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плановое исполнение 100% |

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|---|---|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Ученные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 37 611,60 | 37 611,60 | 37 611,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плановое исполнение 100% |
| 1.4.1.2 |  | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5 | | (15) Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций) | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 379,74 | 52,21 | |
| 1.5.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|--------|---|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.5.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.4 | ■ | внебюджетные источники | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 379,74 | 52,21 | Плановое исполнение 100% |
| 1.6 | | (32) Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в | | | | | | | |
| 1.6.1 | ■ | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 25 416,20 | 25 416,20 | 25 416,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение бюджета планируется в 3-4 кв. 2021 |
| 1.6.1.1 | ■ | бюджет субъекта Российской Федерации | 25 416,20 | 25 416,20 | 25 416,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение бюджета планируется в 3-4 кв. 2021 |
| 1.6.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7 | | (33) Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в органах местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 78 451,10 | 78 451,10 | 78 451,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



| | | | | | | | | | |
|---------|--|--|-----------|-----------|-----------|------|------|------|--|
| 1.7.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 78 451,10 | 78 451,10 | 78 451,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7.1.2 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7.1.3 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7.1.4 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.8 | | (34) Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения





| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|---|--|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | бизнес" предоставлена субъектам МСП компенсация части банковской процентной ставки в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 в размере 16,0 млн. рублей | | | | | | | |
| 1.8.1 |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плановое исполнение 100% |
| 1.8.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плановое исполнение 100% |
| 1.8.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.8.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.8.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9 | | (35) Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" предоставлена компенсация части лизинговых платежей, затрат по первоначальному взносу по договорам финансовой аренды субъектов МСП в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 в | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения



| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|----------|---|---|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | размере 32,0 млн. рублей | | | | | | | |
| 1.9.1 |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плановое исполнение 100% |
| 1.9.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плановое исполнение 100% |
| 1.9.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.10 | | (36) Обеспечено оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес». | 46 349,90 | 46 349,90 | 46 349,90 | 0,00 | 1 705,88 | 6,09 | |
| 1.10.1 |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 46 349,90 | 46 349,90 | 46 349,90 | 0,00 | 1 705,88 | 6,09 | |
| 1.10.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 46 349,90 | 46 349,90 | 46 349,90 | 0,00 | 1 705,88 | 6,09 | |
| 1.10.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|----------|---|--|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | |
| 1.10.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.10.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.11 | | (37) Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | 22 115,70 | 22 115,70 | 22 115,70 | 0,00 | 18 863,57 | 85,29 | |
| 1.11.1 |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 22 115,70 | 22 115,70 | 22 115,70 | 0,00 | 18 863,57 | 85,29 | |
| 1.11.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 22 115,70 | 22 115,70 | 22 115,70 | 0,00 | 18 863,57 | 85,29 | |
| 1.11.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.11.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.11.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|--|--------|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная ропись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: | | | 2 175 794,90 | 235 672,80 | 235 672,80 | 0,00 | 849 818,19 | 41,02 | |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | | 235 672,80 | 235 672,80 | 235 672,80 | 0,00 | 20 569,45 | 8,72 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | 235 672,80 | 235 672,80 | 235 672,80 | 0,00 | 20 569,45 | 8,72 | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджеты муниципальных образований | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | 1 940 122,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829 248,74 | 42,74 | |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

б. Сведения о ежемесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2021 года (тыс. рублей) |
|-------|---|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | |
| 1 | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | (03) Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 220,00 | 0,00 | 0,00 | 19 728,30 |
| | Факт/прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 106,00 | 3 106,00 | 3 106,00 | 3 106,00 | 7 326,00 | 7 326,00 | 7 326,00 | 19 728,30 |
| 1.2. | (04) Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) | | | | | | | | | | | | |
| | План | 21 900,00 | 20 000,00 | 35 810,00 | 35 810,00 | 35 810,00 | 35 810,00 | 35 810,00 | 35 810,00 | 35 810,00 | 35 810,00 | 35 810,00 | 400 000,00 |
| | Факт/прогноз | 21 900,00 | 41 900,00 | 77 710,00 | 194 075,00 | 194 075,00 | 194 075,00 | 220950,00 | 256760,00 | 292570,00 | 328380,00 | 364190,00 | 400 000,00 |
| 1.3. | (05) Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0,00 | 0,00 | 145 512,21 | 145 512,21 | 145 512,21 | 145 512,21 | 145 512,21 | 145 512,21 | 145 512,21 | 145 512,21 | 145 512,21 | 1 455 122,10 |
| | Факт/прогноз | 0,00 | 0,00 | 145 512,21 | 590 794,00 | 590 794,00 | 590 794,00 | 727561,05 | 873073,26 | 1018585,47 | 1164097,68 | 1309609,89 | 1 455 122,10 |
| 1.4. | (06) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) | | | | | | | | | | | | |
| | План | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 327,60 | 0,00 | 37 611,60 |
| | Факт/прогноз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 284,00 | 11 284,00 | 11 284,00 | 11 284,00 | 11 284,00 | 37 611,60 | 37 611,60 | 37 611,60 |
| 1.5. | (15) Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций) | | | | | | | | | | | | |
| | План | 12 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 85 000,00 |
| | Факт/прогноз | 12 000,00 | 28 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 1.6. | (32) Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | | | | | | | | | | | | |

