

Заместитель руководителя  
регионального проекта

Афанасьев С.А.



(подпись)

05.08.2019

## ОТЧЕТ

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

*«Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами»*

Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>


## 1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчётном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

## 3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Результат федерального проекта:</i> Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО. Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО							
1.1.		<i>Результат регионального проекта:</i> Введено в промышленную эксплуатацию 0,07 млн.тонн/год мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО. Введено в промышленную эксплуатацию 0,3 млн. тонн/год мощностей по обработке ТКО,	565,24	224,44	224,44	0	0	0	








 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

		в том числе:						
1.1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	224,44	224,44	224,44	0	0	0
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.		внебюджетные источники	340,8	X	X	X	0	0
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			565,24	224,44	224,44	0	0	0
федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники			340,8	X	X	X	0	0

 Отсутствие отклонений




 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений






 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## 5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	ПК		Результат федерального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО. Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО Срок: 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Логинов В.Г.	
1.1.	ГР		Результат регионального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию 0,07 млн. тонн/год мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО. Введено в промышленную эксплуатацию 0,3 млн. тонн/год мощностей по обработке ТКО	01.12.2022	01.12.2022	Зайцев Кирилл Сергеевич, директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	
1.1.1.	РРП		Осуществление контроля за проектированием объекта - комплексного межмуниципального полигона ТКО в Нефтеюганском районе	08.07.2019	08.07.2019	Зайцев Кирилл Сергеевич, директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Проектирование объекта завершено. Получено заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 08.07.2019 № 86-1-1-3-017180-2019

<sup>1</sup> ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет; РНП – руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений     Наличие отклонений     Наличие критических отклонений     Сведения не представлены     Прогнозные сведения