

Статус-отчет о реализации проекта

Название проекта:	"Создание Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства"
Шифр проекта:	001-П00
Руководитель проекта:	Зобницев Андрей Николаевич, первый заместитель директора Депимущества Югры
Куратор проекта:	Путин Алексей Андреевич, заместитель Губернатора автономного округа
Заказчик проекта:	Депздрав Югры
Отчетный период	16.03.2016-12.04.2016
Текущая стадия:	реализация

Информация о достижении контрольных точек за отчетный период

№	Наименования события	Дата завершения		Откл. Дней	Комментарии
		План	Факт		
	Контрольная точка отсутствует				1. Ведутся СМР. 2. Частный партнер направил 24.03.2016 в адрес Деппроектсов пакет документов, подтверждающих выполнение работ на всех зданиях Объекта до отметки «0,000». 3. 23.03.2016 проведено совещание по вопросам хода строительно-монтажных работ на объекте, а также соблюдению трудового законодательства, договорных отношений, формированию органа общественного контроля за реализацией проекта.

№ - в структуре работ календарного плана

Прогноз исполнения на следующий отчетный период

№	Наименования события	Дата завершения		Откл. Дней	Комментарии
		План	Прогноз		
	Контрольная точка отсутствует				

№ - в структуре работ календарного плана

Риски, ключевые проблемы

№	Наименование проблемы	Текущее состояние	Предлагаемое решение	Ответственный

1	Отсутствие финансирования, влекущее за собой риск замедления темпов строительства а также возможного предъявления санкций со стороны Частного партнера	решается	Даны поручения протоколом Проектного комитета от 16.03.2016, срок до 08.04.2015	Депэкономки Югры, Депфин Югры, Депздрав Югры
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

Контроль исполнения поручений по проекту

№	Содержание поручения	Ответственный за поручение	Плановый срок исп-ия	Статус	Комментарий
1	Внести в Правительство автономного округа предложения по изменению государственной программы автономного округа "Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы" в части определения источника финансирования расходных обязательств автономного округа по Соглашению в 2016 году (п. 1.3.1 протокола проектного комитета №3 от 16.03.2016)	Депэкономик и Югры, Депфин Югры, Депздрав Югры	08.04.2016	✘	Депздравом Югры подготовлен проект о внесении изменений в гос.программу "Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы".

Статус-отчет о реализации проекта

Название проекта:	"Создание Центральной окружной больницы на 1100 коек в городе Нижневартовске"
Шифр проекта:	009-П00
Руководитель проекта:	Макариков Александр Юрьевич, директор филиала КУ УКС в г. Нижневартовск
Куратор проекта:	Шаповал Дмитрий Викторович, заместитель Губернатора автономного округа
Заказчик проекта:	Депздрав Югры
Отчетный период	16.03.2016-12.04.2016
Текущая стадия:	планирование

Информация о достижении контрольных точек за отчетный период

№	Наименования события	Дата завершения		Откл. Дней	Комментарии
		План	Факт		
1	Согласование календарного плана проекта	25.03.2016	06.04.2016	12	Задержка связана с необходимостью внесения изменений в календарный план проекта в ходе его согласования.
2	Утверждение календарного плана проекта	31.03.2016	07.04.2016	7	Задержка связана с длительным согласованием календарного плана проекта

№ - в структуре работ календарного плана

Прогноз исполнения на следующий отчетный период

№	Наименования события	Дата завершения		Откл. Дней	Комментарии
		План	Прогноз		
1	Подготовлена заявка на проведение торгов на СМР по котельной	15.04.2016	15.04.2016	0	
2	Пройдена проверка достоверности определения сметной стоимости по 2-ой очереди строительства	25.04.2016	25.04.2016	0	

№ - в структуре работ календарного плана

Риски, ключевые проблемы

№	Наименование проблемы	Текущее состояние	Предлагаемое решение	Ответственный
1	Задержка согласования и утверждения календарного плана не влияет на срок реализации проекта			

Контроль исполнения поручений по проекту

№	Содержание поручения	Ответственный за поручение	Плановый срок исп-ия	Статус	Комментарий
1	Деппроект Югры обеспечить рассмотрение и согласование паспорта проекта (совместно с руководителем проекта) (п. 3.6 протокола Проектного комитета №3 от 16.03.2016)	Деппроект Югры, Макариков А.Ю.	25.03.2016	—	Паспорт проекта согласован 06.04.2016
2	Куратору проекта утвердить паспорт проекта (п. 3.7 протокола Проектного комитета №3 от 16.03.2016)	Шаповал Д.В.	31.03.2016	—	Паспорт проекта утвержден 07.04.2016