

Директор Департамента
дорожного хозяйства и транспорта

Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры






Гребенюк К.С.

06.11.2019


О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.11.2019


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Дорожная сеть


Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений






 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены


 Прогнозные
сведения


3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий							
1.1		На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	10 926,09	7 869,36	7 869,36	7 246,75	6 500,98	82,6 %	
1.1.1		федеральный бюджет	1 434,52	1 434,52	1 434,52	1 434,52	1 206,42	84,1 %	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	


 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения


	Федерации							
1.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	7 869,36	7 869,36	7 869,36	7 246,75	4 386,65	55,7 %	
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	7 792,96	7 792,96	7 792,96	7 177,39	4 336,45	55,6 %	
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	76,40	76,40	76,40	69,36	50,20	65,7 %	
1.1.4	внебюджетные источники	3 056,73	X	X	X	2 114,33	69,2 %	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		10 926,09	7 869,36	7 869,36	7 246,75	6 500,98	82,6 %	
федеральный бюджет		1 434,52	1 434,52	1 434,52	1 434,52	1 206,42	84,1 %	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		7 869,36	7 869,36	7 869,36	7 246,75	4 386,65	55,7 %	
внебюджетные источники		3 056,73	X	X	X	2 114,33	69,2 %	

 Отсутствие отклонений






 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля	Статус*	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	ПК		<i>Результат федерального проекта:</i> На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2019	01.12.2019	Костюченко И.В.	
1.1.	ГР		<i>Результат регионального проекта:</i> На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2019	01.12.2019	Снигирева И. М.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1.	РРП		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> Услуга оказана (работы выполнены)	01.11.2019	01.11.2019	Снигирева И. М.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.2.	РРП		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2019	01.12.2019	Гребешок К.С.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.2.1.	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта:</i> Казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2019	01.12.2019	Аксёнов С. В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.








 Отсутствие отклонений






 Наличие отклонений









 Наличие критических отклонений






 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

1.1.2.2.	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта:</i> Администрацией г. Ханты-Мансийск обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2019	01.12.2019	Ряшин М. П.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.2.3.	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта:</i> Администрацией г. Сургут обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2019	01.12.2019	Шувалов В. Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.2.4.	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта:</i> Администрацией г. Нижневартовска обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2019	01.12.2019	Тихонов В. В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.3.	РРП		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	01.12.2019	01.12.2019	Гребешок К. С.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.3.1.	РРП		<i>Мероприятие регионального проекта:</i> В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	01.12.2019	01.12.2019	Гребешок К. С.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.	ПК		<i>Результат федерального проекта:</i> Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	15.12.2019	15.12.2019	Костюченко И.В.	
2.1.	ГР		<i>Результат регионального проекта:</i> Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой разработаны и представлены в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	15.12.2019	15.12.2019	Снигирева И. М.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

2.1.1.	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	01.11.2019	01.11.2019	Снигирева И. М.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.1.2.	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Документ разработан	01.12.2019	01.12.2019	Снигирева И. М.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.1.3.	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	14.12.2019	14.12.2019	Снигирева И. М.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.1.4.	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Документ утвержден (подписан)	15.12.2019	15.12.2019	Снигирева И. М.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.1.5.	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Документ опубликован	15.12.2019	15.12.2019	Снигирева И. М.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.1.6.	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Представлена на согласование в Росавтодор актуализированная программа дорожной деятельности ХМАО – Югры (региональный проект)	15.12.2019	15.12.2019	Гребешок К. С.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.1.6.1.	РРП		Мероприятие регионального проекта: Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры актуализирована программа дорожной деятельности (региональный проект), в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.12.2019	01.12.2019	Снигирева И. М.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.1.6.2.	РРП		Мероприятие регионального проекта: Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированная в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	15.12.2019	15.12.2019	Гребешок К. С.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения