

Руководитель
регионального проекта —
Ракитский Алексей Алексеевич






(подпись)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

"(ФЗ-71) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"



Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений |

1. Ключевые риски

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-----------------------------------|--------|--|------------------------|----------------------|
| <i>Отсутствуют ключевые риски</i> | | | | |

2. Сведения о значениях целей и показателей


| № п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | | | | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
|-------|---|---|--|--|-----------------------|----|-----|-------|---------------------------------|--------------------|---|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| 1 |  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек | Тысяча человек | 2.79 | 0.73 | 0 | 0 | 2.79 | 2.21 | 33,03% | Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет" Отчет фонда содействия реформированию ЖКХ от 01.04.2020г. №6/н, приложен файл. рисков нет |
| 2 |  | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров общей площади | 37.53 | 10.59 | 0 | 0 | 40.43 | 40.43 | 26,19% | Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет" Фонда содействия реформирования ЖКХ от 01.04.2020г. №6/н, приложен файл. рисков нет |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Противопозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 31 марта 2020 года
Всего: 3 905 124,30 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 31 марта 2020 года
Всего: 303 162,22 тыс. руб



Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Фактически исполнено


Риски исполнения

Остаток финансовых средств


0

Сведения об исполнении бюджета

| № п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|-------|--------|--|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | (02) Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | 5 424 926,02 | 5 424 926,02 | 5 424 926,02 | 400 002,80 | 64 609,53 | 1,19 | |
| 1.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 5 424 926,02 | 5 424 926,02 | 5 424 926,02 | 400 002,80 | 64 609,53 | 1,19 | рисков нет |
| 1.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 5 121 763,80 | 5 121 763,80 | 5 121 763,80 | 400 002,80 | 58 794,67 | 1,15 | рисков нет |
| 1.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3 | | бюджеты муниципальных образований | 303 162,22 | 303 162,22 | 303 162,22 | 0,00 | 5 814,86 | 1,92 | рисков нет |
| 1.2 | | внебюджетные источники | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | |

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|--|--------|---|---|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------|--------------------------------|-------------|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учитенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: | | | 5 424 926,02 | 5 424 926,02 | 5 424 926,02 | 400 002,80 | 64 609,53 | 1,19 | | |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | | 5 424 926,02 | 5 424 926,02 | 5 424 926,02 | 400 002,80 | 64 609,53 | 1,19 | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | 5 121 763,80 | 5 121 763,80 | 5 121 763,80 | 400 002,80 | 58 794,67 | 1,15 | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | 303 162,22 | 303 162,22 | 303 162,22 | 0,00 | 5 814,86 | 1,92 | | |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | |

 Отсутствие отклонений





 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

| № п/п | Статус | Наименование результата | Достижение контрольных точек |
|-------|---|---|---|
| 1 |  | Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой заключен договор с Фондом на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда, дополнительное соглашение о предоставлении финансовой поддержки |  |
| 2 |  | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда |  |

³ ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений





 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Протозные сведения


5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

| № п/п | Уровень контроля ³ | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|-------------------------------|--|---|-----------------|--------------|---------------------------|--|
| | | | | план | факт/прогноз | | |
| 1 | |  | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Значение: 46.09, на дату 31.12.2020 | 31.12.2020 | 01.04.2020 | Ракитский А. А. | Информация по значению результата: В работе отклонений нет [Предоставлена информация : 46.09 из 46.09. |
| 1.1 | КРП |  | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры регионального проекта | 05.04.2020 | 01.04.2020 | Ракитский А. А. | В работе. Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет" Отчет Фонда содействия реформированию ЖКХ от 01.04.2020г. №6/н, приложен файл. отклонений нет |
| 1.1.1 | РРП |  | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры регионального проекта Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой заключен договор с Фондом на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда, дополнительное соглашение о предоставлении финансовой поддержки Значение: 1, на дату 01.07.2020 | 05.04.2020 | 01.04.2020 | Ракитский А. А. | В работе. Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет" Отчет Фонда содействия реформированию ЖКХ от 01.04.2020г. №6/н, приложен файл. отклонений нет |
| 2 | |  | Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой заключен договор с Фондом на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда, дополнительное соглашение о предоставлении финансовой поддержки Значение: 1, на дату 01.07.2020 | 01.07.2020 | 30.06.2020 | Ракитский А. А. | Информация по значению результата: В работе. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидий" от г. №, приложен файл. отклонений нет Предоставлена информация : 1 из 1. |

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Протозные сведения

| № л/п | Уровень контроля ³ | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|----------|----------------------------------|---|--|-----------------|--------------|------------------------------|---|
| | | | | план | факт/прогноз | | |
| 2.1 | РПП |  | Заключено дополнительное соглашение к договору с Фондом на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда этапа 2020 года | 01.07.2020 | 30.06.2020 | Ракитский А. А. | В работе. отклонений нет |
| 2.1.1 | РПП |  | Организовать согласование и заключение дополнительного соглашения к договору с Фондом на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда этапа 2020 года | 30.06.2020 | 30.06.2020 | Ракитский А. А. | В работе. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидий" от г. №, приложен файл. рисков нет |

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(ФЗ-71) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"




График достижения показателя




Рис. 1. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

График достижения показателя




Рис. 3. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда