

Руководитель  
регионального проекта

Кривуляк А.К.

(подпись)

03.07.2019






## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

*"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"*





Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>


## 1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-


## 3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	6 647,97	-	-	-	-	0,0	-
1.1.		Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения из непригодного для проживания жилищного фонда	6 647,97	-	-	-	-	0,0	
1.1.1		федеральный бюджет	723,71	-	-	-	-	0,0	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-






 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6 647,97	-	-	-	-	0,0	
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	6 100,0	-	-	-	-	0,0	-
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	-	-	-	-	0,0	-
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-547,97	-	-	-	-	-	-
1.1.4.		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			6 647,97	-	-	-	-	0,0	-
федеральный бюджет			723,71	-	-	-	-	0,0	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			6 647,97					-	-
внебюджетные источники			-	X	X	X	-	-	-

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения



## 5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС	■	Результат федерального проекта: «Утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»	01.04.2019	01.04.2019	Егоров М.Б.	
1.1.	РНП	■	Результат регионального проекта: В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	01.04.2019	01.04.2019	Кривуляк А.К.	
1.1.1.1.	РНП	■	Мероприятие регионального проекта: Разработать проект региональной программы переселения из непригодного для проживания жилищного фонда, содержащий мероприятия по расселению в 2019 – 2024 годах 21,47 тысяч граждан, проживающих в 0,38572 млн. кв. метрах аварийного жилищного фонда	31.03.2019	31.03.2019	Кривуляк А.К.	
1.1.1.2.	РНП	■	Мероприятие регионального проекта: Согласовать проект региональной программы переселения из непригодного для проживания жилищного фонда в установленном порядке	01.04.2019	01.04.2019	Кривуляк А.К.	

<sup>1</sup> ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.





■ Отсутствие  
отклонений


■ Наличие  
отклонений


■ Наличие критических  
отклонений


■ Сведения не  
представлены


■ Прогнозные  
сведения


№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.1.	РНП		Контрольная точка регионального проекта: Принята в установленном порядке региональная программа переселения из непригодного для проживания жилищного фонда, содержащая мероприятия по расселению в 2019 – 2024 годах 21,47 тысяч граждан, проживающих в 0,38572 млн. кв. метрах аварийного жилищного фонда	01.04.2019	01.04.2019	Кривуляк А.К.	Региональная адресная программа утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2019 № 104-п
2.	ПС		Результат федерального проекта: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда	01.07.2019	01.07.2019	Егоров М.Б.	
2.1.	РНП		Результат регионального проекта: Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой заключен договор с Фондом на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда, дополнительное соглашение о предоставлении финансовой поддержки для реализации этапа 2019 года	01.07.2019	01.07.2019	Кривуляк А.К.	
2.1.	РНП		Мероприятие: Организовать согласование и заключение договора с государственной корпорацией – Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства на оказание финансовой поддержки на расселение	30.06.2019	01.07.2019	Кривуляк А.К.	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения





№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			непригодного для проживания жилищного фонда и дополнительного соглашения к нему на этап 2019 года				
2.1.1.	РНП		Контрольная точка: Заключен договор с государственной корпорацией – Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда, дополнительное соглашение к нему на этап 2019 года, согласована заявка на оказание финансовой поддержки в размере 723,71 млн. рублей за счет средств Фонда	01.07.2019	01.07.2019	Кривуляк А.К.	1 июля 2019 года заключен договор с государственной корпорацией – Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда и дополнительное соглашение к нему на этап 2019 года

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений



 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к отчету о ходе реализации  
федерального проекта


Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда											
Уральский федеральный округ				-	-	-	-	-	-	-	
		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра									
1.		Основной Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. м2 общ. пл.	082	0,0	0,0	0,0	0	5,66	5,66	0,0	
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек											
2.		Основной Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек, тыс. человек	793	0,0	0,0	0,0	0	0,330	0,330	0,0	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения