


Липо, заменяющее руководителя
регионального проекта

С.А. Эрнст



(подпись)






04.12.2019

О Т Ч Е Т


О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.11.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

"Формирование комфортной городской среды"
Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.			-	-

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнен ия (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотр ено паспортом региональн ого проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств в	Учтенные бюджетные обязательства а	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды									
		Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков, общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований,							
1			589,738	589,738	589,738	589,738	323,342	54,83	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

	предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды								
1.1. 1	■ федеральный бюджет	195,077	195,077	195,077	195,077	107,274	54,99		
1.1. 2	■ бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	В отчетном периоде финансирование мероприятий не осуществлялось.	
1.1. 3	■ консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	394,661	394,661	394,661	394,661	216,068	54,75		
1.1. 3.1.	■ бюджет субъекта Российской Федерации	305,121	305,121	305,121	305,121	167,788	54,99		
1.1. 3.2.	■ межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	305,121	305,121	305,121	305,121	167,788	54,99		
1.1. 3.3.	■ бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	89,540	89,540	89,540	89,540	48,280	53,92		
1.1. 4	■ внебюджетные источники	X	X	X	X	0	0	В отчетном периоде финансирование мероприятий не осуществлялось.	

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.0

2	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0	
2.1.1	федеральный бюджет	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0	В отчетном периоде финансирование мероприятий не осуществлялось.
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

2.1. 4	внебюджетные источники		X	X	X	0	0	В отчетном периоде финансирование мероприятий не осуществлялось.
Реализованы мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных в Постановлении по строке 9.2. государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.09.2019 № 335-п								
3.	Реализованы мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных в Постановлении по строке 9.2. государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.09.2019 № 335-п	232,679	232,679	232,679	232,679	58,520	25,15	
3.1. 1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
3.1. 2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	В отчетном периоде финансирование мероприятий не осуществлялось.
3.1. 3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	232,679	232,679	232,679	232,679	58,520	25,15	
3.1. 3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	192,549	192,549	192,549	192,549	50,832	26,40	
3.1. 3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	192,549	192,549	192,549	192,549	50,832	26,40	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены


 Прогнозные
сведения

3.1. 3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	40,130	40,130	40,130	40,130	7,688	19,16	В отчетном периоде финансирование мероприятий не осуществлялось.
		внебюджетные источники		X	X	X	0	0	
3.1. 4		внебюджетные источники		X	X	X	0	0	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			882,417	882,417	882,417	882,417	381,862	43,27	
федеральный бюджет			255,077	255,077	255,077	255,077	107,274	42,06	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:			627,340	627,340	627,340	627,340	274,588	43,77	
бюджет субъекта Российской Федерации			497,670	497,670	497,670	497,670	218,620	43,93	
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)			129,670	129,670	129,670	129,670	55,968	43,16	
внебюджетные источники				X	X	X	X	X	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/прогноз		
1	ПК	Результат федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2019 году	15.12.2019			
1.1	ГР	<div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: green; background-image: linear-gradient(to top right, transparent 48%, black 48% 52%, black 52%, transparent 52%); background-size: 4px 4px;"></div> Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2019 году	15.12.2019	15.12.2019	Эрнст С.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет; РНП – руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

1.1.1	РП		Контрольная точка регионального проекта: Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2019 году	15.12.2019	15.12.2019	Эрнст С.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.	ПК		Результат федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: «Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)» Срок 01.03.2020	01.03.2020	01.03.2020		В работе.
2.1.	ГР		Результат регионального проекта: «Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе в результате рейтингового голосования»	01.03.2020	01.03.2020	Эрнст С.А.	В работе.
2.1.1	РП		Контрольная точка регионального проекта:	01.03.2020	01.03.2020	Эрнст С.А.	В работе.



Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены


Прогнозные сведения

			Определен перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году				
2.1.1.1	РРП		Мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта: Сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2020 году	15.02.2020	15.02.2020	Главы муниципальных образований (далее – МО)	В работе.
2.1.1.2	РРП		Мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта: Организация и проведение общественных обсуждений и по определению территорий, подлежащих благоустройству в муниципальных образованиях, а также мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году	01.03.2020	01.03.2020	Эрнст С.А. Соисполнители: Главы МО	В работе.


 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений


 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

3	ПК		Результат федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2020 году	15.12.2019			
3.1	РПП		Мероприятия, реализации которых направлены на достижение контрольной точки и результата регионального проекта: Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году	15.02.2019	12.02.2019	Эрнст С.А.	В работе. Сформировано соглашение между Депжкк и энергетикой Югры с Минстроем России о предоставлении субсидии от 05.09.2019 № П-069-09-2020-080.

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения