

Руководитель
регионального проекта

А.А.Ракитский

(подпись)

02.12.2019

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.11.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

"Жилье"


Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				


3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	163,902	163,902	163,902	141,673	141,673	86,4%	








 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


1.1.		Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства, в том числе:	163,902	163,902	163,902	141,673	141,673	86,4%	
1.1.1		федеральный бюджет	61,933	61,933	61,933	53,533	53,533	86,4%	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	163,902	163,902	163,902	141,673	141,673	86,4%	
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	96,870	96,870	96,870	83,731	83,731	86,4%	
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	158,803	158,803	158,803	137,264	137,264	86,4%	
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	5,099	5,099	5,099	4,409	4,409	86,4%	
1.1.4		внебюджетные источники	-	X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			163,902	163,902	163,902	141,673	141,673	86,4%	
федеральный бюджет			61,933	61,933	61,933	53,533	53,533	86,4%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			101,969	101,969	101,969	88,140	88,140	86,4%	
внебюджетные источники			-	X	X	X	-	-	

 Отсутствие отклонений



 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены




 Прогнозные сведения

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС		Результат федерального проекта «Жилье»: «Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства»	20.01.2020		Сташишин Н.Е. Гордеев Ю.С.	
1.	ПС		<i>Результат регионального проекта:</i> Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства в 2019 году	20.01.2020	20.01.2020	Ракитский А.А.	В работе. Риски отсутствуют.
1.1.1	РРП		<i>Мероприятие</i> Реализованы мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	31.12.2019	31.12.2019	Ракитский А.А. Гребешок К.С. Тихонов В.В.	В работе. Риски отсутствуют.
1.1	РРП		<i>Контрольная точка</i> Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов	20.01.2020	20.01.2020	Ракитский А.А.	В работе. Риски отсутствуют.

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;


РНП – руководитель национального проекта.




№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Российской Федерации по развитию жилищного строительства				
2.	ПС		<i>Результат федерального проекта «Жилье»:</i> Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	31.12.2019		Сташишин Н.Е.	
2.	ПС		<i>Результат регионального проекта:</i> Обеспечен ввод жилья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	31.12.2019	31.12.2019	Ракитский А.А.	В работе. Риски отсутствуют.
2.1.1	РРП		<i>Мероприятие</i> Обеспечен объем ввода в многоквартирных жилых домах	31.12.2019	31.12.2019	Ракитский А.А.	В работе. Риски отсутствуют.
2.1.2	РРП		<i>Мероприятие</i> Обеспечен объем ввода жилья, построенного населением	31.12.2019	31.12.2019	Ракитский А.А.	В работе. Риски отсутствуют.
2.1	РРП		<i>Контрольная точка:</i> Обеспечен ввод жилья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году – 0,903 млн. кв.м.	31.12.2019	31.12.2019	Ракитский А.А.	В работе. Риски отсутствуют.

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения