

Лицо, замещающее руководителя  
регионального проекта

С.А.Эрнст



(подпись)

31.07.2019

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

*"Формирование комфортной городской среды"*

Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений


## 1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.			-	-


## 3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом региональн ого проекта	Сводная бюджетн ая роспись	Лимиты бюджетны х обязательс тв	Учтенные бюджетны е обязательс тва	Кассовое исполнени е		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами	589,738	589,738	589,738	589,738	17,635	2,99	







 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


		формирования современной городской среды							
1.1.1		федеральный бюджет	195,077	195,077	195,077	195,077	6,053	3,10	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	В отчетном периоде финансирование мероприятий не осуществлялось.
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	394,661	394,661	394,661	394,661	11,582	2,93	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	305,121	305,121	305,121	305,121	9,467	3,10	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	305,121	305,121	305,121	305,121	9,467	3,10	
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	89,540	89,540	89,540	89,540	2,115	2,36	
1.1.4		внебюджетные источники		X	X	X	0	0	В отчетном периоде финансирование мероприятий не осуществлялось.
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			589,738	589,738	589,738	589,738	17,635	2,99	
федеральный бюджет			195,077	195,077	195,077	195,077	6,053	3,10	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения










бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	394,661	394,661	394,661	394,661	11,582	2,93	
внебюджетные источники		X	X	X	0	0	

### 5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	ПК		<i>Результат федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»:</i> Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2019 году	15.12.2019			
1.1	ГР		<i>Результат регионального проекта:</i> Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными	15.12.2019	15.12.2019	Эрнст С.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.


<sup>1</sup> ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;  
РНП – руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			(муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2019 году				
1.1.1	РР П		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2019 году	15.12.2019	15.12.2019	Эрнст С.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1.1	РР П		<i>Мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта:</i> Проведена промежуточная оценка исполнения соглашений с Минстроем России по реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2019 году	01.08.2019	01.08.2019	Эрнст С.А.	Выполнено. Письмо Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о направлении отчета в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 01-Исх-3А-18661

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения