

Замещающее лицо руководителя
регионального проекта

Коновалова Г.А.



(подпись)

03.10.2019

УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Протокол от _____ 2019 г. № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

2
1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-


3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	7 397,06	7 397,06	7 397,06	-	3 321,0	44,9	-
1.1.		Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения из непригодного для проживания жилищного фонда	7 397,06	7 397,06	7 397,06	-	3 321,0	44,9	-
1.1.1		федеральный бюджет	723,71	-	-	-	-	-	-
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6 673,35	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	6 100,0	6 100,0	6 100,0	-	3 321,0	54,45	-
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	573,35	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		7 397,06	7 397,06	7 397,06	-	3 321,0	44,9	-
федеральный бюджет		723,71	-	-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		6 673,35	6 100,0	6 100,0	-	3 321,0	49,76	-
внебюджетные источники		-	X	X	X	-	-	-

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены






 Прогнозные сведения

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.	ПС		Результат федерального проекта: «Утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»	01.04.2019	01.04.2019	Егоров М.Б.	
1.1.	РРП		Результат регионального проекта: В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	01.04.2019	01.04.2019	Кривуляк А.К.	
1.1.1.1.	РРП		Мероприятие регионального проекта: Разработать проект региональной программы переселения из непригодного для проживания жилищного фонда, содержащий мероприятия по расселению в 2019 – 2024 годах 21,47 тысяч граждан, проживающих в 0,38572 млн. кв. метрах аварийного жилищного фонда	31.03.2019	31.03.2019	Кривуляк А.К.	
1.1.1.2.	РРП		Мероприятие регионального проекта: Согласовать проект региональной программы переселения из непригодного для проживания жилищного фонда в установленном порядке	01.04.2019	01.04.2019	Кривуляк А.К.	
1.1.1.	РРП		Контрольная точка регионального проекта: Принята в установленном порядке	01.04.2019	01.04.2019	Кривуляк А.К.	Выполнено. Региональная адресная

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			региональная программа переселения из непригодного для проживания жилищного фонда, содержащая мероприятия по расселению в 2019 – 2024 годах 21,47 тысяч граждан, проживающих в 0,38572 млн. кв. метрах аварийного жилищного фонда				программа утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2019 № 104-п
2.	ПС	■	Результат федерального проекта: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда	01.07.2019	01.07.2019	Егоров М.Б.	
2.1.	РРП	■	Результат регионального проекта: Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой заключен договор с Фондом на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда, дополнительное соглашение о предоставлении финансовой поддержки для реализации этапа 2019 года	01.07.2019	28.06.2019	Кривуляк А.К.	
2.1.	РРП	■	Мероприятие: Организовать согласование и заключение договора с государственной корпорацией – Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного	30.06.2019	28.06.2019	Кривуляк А.К.	

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений



■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			фонда и дополнительного соглашения к нему на этап 2019 года				
2.1.1.	РРП	■	Контрольная точка: Заключен договор с государственной корпорацией – Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда, дополнительное соглашение к нему на этап 2019 года, согласована заявка на оказание финансовой поддержки в размере 723,71 млн. рублей за счет средств Фонда	01.07.2019	28.06.2019	Кривуляк А.К.	Выполнено. 28 июня 2019 года заключен договор с государственной корпорацией – Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда № 80/ПС и дополнительное соглашение № 1/80/ПС на этап 2019 года
3.	ПС	■	Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году	31.12.2019	31.12.2019	Субъекты Российской Федерации Фонд ЖКХ	
3.1.	РРП	■	Результат регионального проекта: На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для	31.12.2019	31.12.2019	Кривуляк А.К.	В работе риски не достижения отсутствуют


Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			проживания жилищного фонда				
3.1.1.1	РНП		Мероприятие: Исполнить мероприятия по переселению 0,33 тысяч человек из 0,00566 млн. кв. метров аварийного жилья, предусмотренные региональной программой переселения из непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году	30.12.2019	30.12.2019	Кривуляк А.К.	В работе риски не достижения отсутствуют
3.1.1.	РНП		Контрольная точка: Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения из непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году	31.12.2019	31.12.2019	Кривуляк А.К.	В работе риски не достижения отсутствуют

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений



 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
федерального проекта


Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда											
<i>Уральский федеральный округ</i>											
		<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>									
1.		Основной Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. м2 общ. пл.	082	0,0	0,0	0,0	7,36	7,36	5,66	130,0	
<i>Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек</i>											
2.		Основной Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек, тыс. человек	793	0,0	0,0	0,0	0,360	0,360	0,330	109,1	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения