

Лицо, замещающее руководителя
регионального проекта

С.А.Эрнст



(подпись)

03.09.2019

УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Протокол от _____ 2019 г. № _____)




О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

"Формирование комфортной городской среды"

Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.			-	-


3. Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионально го проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами	589,738	589,738	589,738	589,738	54,862	9,30	

 Отсутствие отклонений






 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений






 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения



		формирования современной городской среды						
1.1.1		федеральный бюджет	195,077	195,077	195,077	195,077	19,915	10,21
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	В отчетном периоде финансирование мероприятий не осуществлялось.
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	394,661	394,661	394,661	394,661	34,947	8,85
1.1.3 .1.		бюджет субъекта Российской Федерации	305,121	305,121	305,121	305,121	31,148	10,21
1.1.3 .2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	305,121	305,121	305,121	305,121	31,148	10,21
1.1.3 .3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	89,540	89,540	89,540	89,540	3,799	4,24
1.1.4		внебюджетные источники		X	X	X	X	X
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			589,738	589,738	589,738	589,738	54,862	9,30
федеральный бюджет			195,077	195,077	195,077	195,077	19,915	10,21

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	394,661	394,661	394,661	394,661	34,947	8,85	
внебюджетные источники		X	X	X	X	X	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий




№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПК		<i>Результат федерального проекта «Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку государственной и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства»</i>	01.03.2019			
1.1.	ГР		<i>Результат регионального проекта: «Внесены изменения в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» в части корректировки правил распределения субсидий»</i>	01.03.2019	01.03.2019	Чергинец А.А.	Выполнено. Постановление Правительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 11 февраля 2019 года № 38-п «О внесении изменений в постановление правительства Ханты- Мансийского автономного округа –






¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;
РНП – руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							Югры от 5 октября 2018 года № 347-п «О гос программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»
1.1.1	РР П	■	<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> «Принято постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о внесении изменений в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» в части корректировки правил распределения субсидий»	01.03.2019	01.03.2019	Чергинцев А.А.	Выполнено.
1.1.1.1.	РР П	■	<i>Мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта:</i> «Разработка проекта постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о внесении изменений в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» в части корректировки правил распределения субсидий»	31.01.2019	31.01.2019	Чергинцев А.А.	Выполнено.


Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.1.2.	РР П		<i>Мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта:</i> «Рассмотрение проекта постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о внесении изменений в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» в части корректировки правил распределения субсидий»	01.03.2019	01.03.2019	Чергинцев А.А.	Выполнено.
2.	ПК		<i>Результат федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»:</i> «В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды» Срок 01.02.2019	01.03.2019	01.03.2019		Выполнено.
2.1.	ГР		<i>Результат регионального проекта:</i> «Определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территории, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении	01.03.2019	01.03.2019	Чергинцев А.А.	Выполнено. Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (утв. протоколом заседания проектного


 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			вопросов развития городской среды»				комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21.12.2018 N 3
2.1.1.	РР П		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> Принят нормативный правовой акт Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о порядке проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях по выбору мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, в первоочередном порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской	01.03.2019	14.02.2019	Чергинцев А.А.	Выполнено.
2.1.1.1.	РР П		<i>Мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта:</i> Подготовка проект акта по определению порядка проведения рейтингового голосования	31.01.2019	31.01.2019	Чергинцев А.А.	Выполнено.
2.1.1.2	РР П		<i>Мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта:</i> Рассмотрение проекта постановления	01.03.2019	01.03.2019	Чергинцев А.А.	Выполнено.

 Отсутствие
отклонений






 Наличие
отклонений




 Наличие критических
отклонений






 Сведения не
представлены


 Прогнозные
сведения






№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о порядке проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях по выбору мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, в первоочередном порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской				
3.	ПК		<i>Результат федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»:</i> «Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)» Срок 01.03.2019	01.03.2019	01.03.2019		Выполнено.
3.1.	ГР		<i>Результат регионального проекта:</i> «Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по	01.03.2019	01.03.2019	Чергинцев А.А.	Выполнено.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе в результате рейтингового голосования»				
3.1.1	РР П		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> Определен перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году	01.03.2019	01.03.2019	Чергинцев А.А.	Выполнено.
3.1.1.1	РР П		<i>Мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта:</i> Сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2019 году	15.02.2019	15.02.2019	Главы муниципальных образований (далее – МО)	Выполнено.
3.1.1.2	РР П		<i>Мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта:</i> Организация и проведение общественных обсуждений и по определению территорий,	01.03.2019	01.03.2019	Чергинцев А.А. Соисполнители : Главы МО	Выполнено.



 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			подлежащих благоустройству в муниципальных образованиях, а также мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году				
4	ПК		<i>Результат федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: «По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».</i>	31.03.2019	31.03.2019		Выполнено.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
4.1.	ГР	■	<i>Результат регионального проекта:</i> «По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».	31.03.2019	31.03.2019	Эрнст С.А.	Выполнено. Постановление от 24 мая 2018 г. N 1307 Об информации о проводимых в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре И Ямало-Ненецком автономном округе мероприятиях по реализации приоритетного проекта "формирование комфортной городской среды"
4.1.1.	РР П	■	<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> Утверждены нормативные акты органов местного самоуправления, в соответствии с которыми актуализированы государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2019 год, включая перечень городов (агломераций)	31.03.2019	31.03.2019	Эрнст С.А.	Выполнено.
4.1.1.1.	РР П	■	<i>Мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта:</i>	10.03.2019	10.03.2019	Главы МО	Выполнено.

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Разработка проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления об актуализации действующих программ формирования современной городской среды в 2019 году (далее – проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году)				
4.1.1.2	РР П		<i>Мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта:</i> Обсуждение проектов программ формирования современной городской среды в 2019 году	31.03.2019	31.03.2019	Главы МО	Выполнено.
5.	ПК		<i>Результат федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»:</i> Отобраны проекты для направления на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	31.03.2019			
5.1.	ГР		<i>Результат регионального проекта:</i> «Отобраны проекты для направления на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»	31.03.2019	31.03.2019	Эрнст С.А.	Выполнено. Распоряжение Правительства РФ от 26.04.2019 N 843-р «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, в рамках проведения

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»
5.1.1	РР П	■	Контрольная точка регионального проекта: «Направлены заявки автономного округа на участие в Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году»	31.03.2019	20.03.2019	Эрнст С.А.	Выполнено.
5.1.1.1	РР П	■	Мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта: «Отбор заявок для участия в Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году»	31.03.2019	20.03.2019	Эрнст С.А.	Выполнено.
6.	ПК		Результат федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: Сформированы мероприятия по цифровизации городского хозяйства «Умный регион»	31.03.2019			
6.1.	ГР	■	Результат регионального проекта: Сформированы мероприятия по цифровизации городского хозяйства «Умный регион»	31.03.2019	18.05.2019	Ципорин П.И.	Выполнено. Распоряжение от 26 апреля 2019 г. N 205-рп О соглашениях о реализации пилотного

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							проекта по цифровизации городского хозяйства
6.1.1	РР П	■	Контрольная точка регионального проекта: Утвержден паспорт регионального проекта «Умный регион»	31.03.2019	18.05.2019	Ципорин П.И.	Выполнено.
6.1.1.1	РР П	■	Мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта: Разработка и согласование паспорта регионального проекта «Умный регион»	31.03.2019	18.05.2019	Ципорин П.И.	Выполнено.
7	ПК		Результат федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2019 году	15.12.2019			
7.1	ГР	■	Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2019 году	15.12.2019	15.12.2019	Эрнст С.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
7.1.1	РР П	■	Контрольная точка регионального проекта: Реализованы мероприятия по благоустройству	15.12.2019	15.12.2019	Эрнст С.А.	В работе. Риски недостижения

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2019 году				отсутствуют.
7.1.1.1	РР П	■	<i>Мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта:</i> Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2019 году	15.02.2019	12.02.2019	Эрнст С.А.	Выполнено. Письмо Депжкк и энергетики Югры о направлении отчета в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 01-Исх-3А-18661.
7.1.1.2	РР П	■	<i>Мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольной точки и результата регионального проекта:</i> Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2019 году	15.04.2019	15.04.2019	Эрнст С.А.	Выполнено.

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
федерального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %											
Уральский федеральный округ				-	-	-	-	-	-	-	
		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра									
1.		Основной Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	744	5	0	3,9	5,0	9	9	43,3	В 2019 году на 01.10.2019 рейтинговое голосование проведено в 12 МО (участие в рейтинге приняли 31,1 тыс. чел., а общее к-во граждан, имеющих право – 617,7 тыс. чел.)
Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации											
2.		Основной Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации	876	0	0	0	0	2	2	0	Показатель рассчитывается Минстроем РФ

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Количество городов с благоприятной городской средой											
3.	■	Основной Количество городов с благоприятной городской средой	642	0	0	0	0	4	4	0	Показатель рассчитывается Минстроем РФ
Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г. *											
4.	■	Основной Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.	642	79	0	0	32	60	60	53,33	На 01.10.2019 завершено 32 объекта. В соответствии с планом-графиком финансирование предоставляется в Минстрой, оплата по объектам запланирована с июля 2019 года.

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения