

Директор Департамента
дорожного хозяйства и транспорта
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



Гребешок К.С.

13.01.2020

УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Протокол от _____ 2020 г. № ____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Дорожная сеть

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий							
1.1		На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	10 861,54	7 804,81	7 804,81	7 609,77	9 722,5	89,5 %	Процент исполнения (8)/(4)*100. Частичное неисполнение бюджета связано с неисполнением обязательств со стороны подрядчиков и экономией по торгам.
1.1.1		федеральный бюджет	1 434,52	1 434,52	1 434,52	1 434,52	1 434,52	100,0 %	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	7 804,81	7 804,81	7 804,81	7 609,77	7 113,97	91,1 %	Частичное неисполнение бюджета связано с неисполнением обязательств со стороны подрядчиков и экономией по торгам.
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	7 728,41	7 728,41	7 728,41	7 533,37	7 037,57	91,1 %	Частичное неисполнение бюджета связано с неисполнением

									обязательств со стороны подрядчиков и экономией по торгам.
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 839,96	1839,96	1839,96	1 793,61	1 793,61	97,5 %	Частичное неисполнение бюджета связано с экономией по торгам.
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	76,40	76,40	76,40	76,40	76,40	100,0 %	
1.1.4		внебюджетные источники	3 056,73	X	X	X	2 608,53	85,3 %	Процент исполнения (8)/(4)*100. Частичное неисполнение бюджета связано с неисполнением обязательств со стороны подрядчиков.
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			10 861,54	7 804,81	7 804,81	7 609,77	9 722,5	89,5 %	Процент исполнения (8)/(4)*100. Частичное неисполнение бюджета связано с неисполнением обязательств со стороны подрядчиков и экономией по торгам.
федеральный бюджет			1 434,52	1 434,52	1 434,52	1 434,52	1 434,52	100,0 %	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			7 804,81	7 804,81	7 804,81	7 609,77	7 113,97	91,1 %	Частичное неисполнение бюджета связано с неисполнением обязательств со стороны подрядчиков и экономией по торгам.
внебюджетные источники			3 056,73	X	X	X	2 608,53	85,3 %	Процент исполнения (8)/(4)*100. Частичное неисполнение бюджета связано с неисполнением обязательств со стороны подрядчиков.

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1		Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) Значение: 1,0000 Дата: 14.12.2018	14.12.2018	28.01.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Программа дорожной деятельности ХМАО-Югры и агломераций (Нижневартовская, Сургутская, Ханты-Мансийская)" Региональный проект Зам. Губернатора ХМАО-Югры А.Н.Зобницев от 28.01.2019г. №б/н, приложен файл. Просрочка 45 дней. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: Выполнено.В соотв. с паспортом фед. проекта "Дорожная сеть" плановая дата достижения данного результата - 01.02.2019. При этом, отсутствует тех. возможность аналогично скорректировать плановую дату в паспорте рег. проекта.
1.1		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	01.11.2018	01.11.2018	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проект программы дорожной деятельности ХМАО-Югры" Региональный проект Депдорхоз и транспорта Югры от 01.11.2018г. №б/н, приложен файл.
1.2		Документ разработан	15.11.2018	14.11.2018	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Программа дорожной деятельности ХМАО-Югры и агломераций (Нижневартовская, Сургутская, Ханты-Мансийская)" Региональный проект Депдорхоз и транспорта Югры от 14.11.2018г. №б/н, приложен файл.

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.3		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	31.01.2019	28.01.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Программа дорожной деятельности ХМАО-Югры и агломераций (Нижневартовская, Сургутская, Ханты-Мансийская)" Региональный проект Зам. Губернатора ХМАО-Югры А.Н.Зобницев от 28.01.2019г. №б/н, приложен файл.
1.4		Документ утвержден (подписан)	01.02.2019	28.01.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Программа дорожной деятельности ХМАО-Югры и агломераций (Нижневартовская, Сургутская, Ханты-Мансийская)" Региональный проект Зам. Губернатора ХМАО-Югры А.Н.Зобницев от 28.01.2019г. №б/н, приложен файл.
1.5		Документ опубликован	01.02.2019	28.01.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Программа дорожной деятельности ХМАО-Югры и агломераций (Нижневартовская, Сургутская, Ханты-Мансийская)" Региональный проект Зам. Губернатора ХМАО-Югры А.Н.Зобницев от 28.01.2019г. №б/н, приложен файл.

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
2		Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2019	01.03.2019	04.04.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из фед бюджета бюджету ХМАО-Югры" Соглашение Федеральное дорожное агентство и Правительство ХМАО-Югры от 01.04.2019г. №108-17-2019-089, приложен файл. Просрочка 34 дня. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату:: Выполнено.В соотв. с паспортом фед. проекта "Дорожная сеть" плановая дата достижения данного результата - 05.04.2019.
2.1		Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	18.12.2018	18.12.2018	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проект программы дорожной деятельности ХМАО-Югры" Региональный проект Депдорхоз и транспорта Югры от 18.12.2018г. №б/н, приложен файл.
2.2		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	01.02.2019	14.02.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Просрочка 13 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о реализации регионального проекта "Дорожная сеть" на территории ХМАО-Югры" Соглашение Руководитель фед проекта, руководитель рег проекта от 14.02.2019г. №103-2019-R10058-1, приложен файл.

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
2.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	05.04.2019	04.04.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Статус-отчет по рег проекту Дорожная сеть на 01.04.2019" Отчет Руководитель рег проекта от 01.04.2019г. №б/н, приложен файл.
2.4		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	05.04.2019	04.04.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Статус-отчет по рег проекту "Дорожная сеть" на 01.04.2019" Отчет Руководитель рег проекта от 01.04.2019г. №б/н, приложен файл.
2.5		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	01.03.2019	01.04.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Просрочка 31 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюдж трансферта из фед бюджета бюджету ХМАО-Югры" Соглашение Федеральное дорожное агентство и Правительство ХМАО-Югры от 01.04.2019г. №108-17-2019-089, приложен файл. Исполнение
2.5.1		Заключение соглашения с Росавтодором о предоставлении Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	01.03.2019	01.04.2019	Гребешок Константин Сергеевич	Выполнено. Просрочка 31 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюдж трансферта из фед бюджета бюджету ХМАО-Югры" Соглашение Федеральное дорожное агентство и Правительство ХМАО-Югры от 01.04.2019г. №108-17-2019-089, приложен файл.

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
3		Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) Значение: 1,0000 Дата: 01.02.2019	01.02.2019	28.01.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Программа дорожной деятельности ХМАО-Югры и агломераций (Нижевартовской, Сургутской, Ханты-Мансийской)" Региональный проект Зам. Губернатора ХМАО-Югры А.Н.Зобницев от 28.01.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату:: Выполнено.
3.1		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	01.11.2018	01.11.2018	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проект программы дорожной деятельности ХМАО-Югры" Региональный проект Депдорхоз и транспорта Югры от 01.11.2018г. №б/н, приложен файл.
3.2		Документ разработан	15.11.2018	14.11.2018	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проект программы дорожной деятельности ХМАО-Югры" Региональный проект Депдорхоз и транспорта Югры от 14.11.2018г. №б/н, приложен файл.
3.3		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	31.01.2019	28.01.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Программа дорожной деятельности ХМАО-Югры и агломераций (Нижевартовская, Сургутская, Ханты-Мансийская)" Региональный проект Зам. Губернатора ХМАО-Югры А.Н.Зобницев от 28.01.2019г. №б/н, приложен файл.

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
3.4		Документ утвержден (подписан)	01.02.2019	28.01.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Программа дорожной деятельности ХМАО-Югры и агломераций (Нижневартовская, Сургутская, Ханты-Мансийская)" Региональный проект Зам. Губернатора ХМАО-Югры А.Н.Зобницев от 28.01.2019г. №б/н, приложен файл.
3.5		Документ опубликован	01.02.2019	28.01.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Программа дорожной деятельности ХМАО-Югры и агломераций (Нижневартовская, Сургутская, Ханты-Мансийская)" Региональный проект Зам. Губернатора ХМАО-Югры А.Н.Зобницев от 28.01.2019г. №б/н, приложен файл.
3.6		Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	01.02.2019	28.01.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Региональный проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также Ханты-Мансийской, Сургутской, Нижневартовской агломераций на 2019-2024 годы" Программа дорожной деятельности Куратор регионального проекта "Дорожная сеть" от 28.01.2019г. №Б/н, приложен файл. Внесение исполнения
3.6.1		Сформирована программа дорожной деятельности (региональный проект) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированная на период 2019 - 2021 годов, укрупненная на период 2022 - 2024 годов)	01.02.2019	28.01.2019	Гребешок Константин Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Региональный проект Ханты-Мансийского автономного округа - югры, а также Ханты-Мансийской, Сургутской, Нижневартовской агломераций на 2019-2024 годы" Программа дорожной деятельности куратор регионального проекта "Дорожная сеть" от 28.01.2019г. №Б/н, приложен файл. Внесение исполнения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
4		На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Письмо о направлении в Росавтодор отчета" Отчет ДДХиТ Югры от 29.11.2019г. №05-Исх-5556, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
4.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.02.2019	28.01.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Программа дорожной деятельности ХМАО-Югры и агломераций (Нижневартовская, Сургутская, Ханты-Мансийская)" Региональный проект Зам. Губернатора ХМАО-Югры А.Н.Зобницев от 28.01.2019г. №б/н, приложен файл.
4.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.05.2019	01.04.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюдж трансферта из фед бюджета бюджету ХМАО-Югры" Соглашение Федеральное дорожное агентство и Правительство ХМАО-Югры от 01.04.2019г. №108-17-2019-089, приложен файл.
4.3		Услуга оказана (работы выполнены)	01.11.2019	29.11.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Просрочка 28 дней. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о направлении в Росавтодор отчета" Отчет ДДХиТ Югры от 29.11.2019г. №05-Исх-5556, приложен файл.

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
4.4		Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.03.2019	08.04.2019	Гребешок Константин Сергеевич	Выполнено. Просрочка 22 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного МБТ из регионального бюджета бюджету г.Нижневартовска" Депдорхоз и транспорта Югры, Администрация г. Нижневартовска от 08.04.2019г. №71875000-2019-007, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из регионального бюджета бюджету г.Сургута" Депдорхоз и транспорта Югры, Администрация г. Сургута от 08.04.2019г. №71876000-1-2019-009, приложен файл.
4.4.1		Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой заключено соглашение с Администрацией г. Ханты-Мансийск о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.03.2019	01.03.2019	Ряшин Максим Павлович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" Соглашение ДДХиТ Югры, Администрация г.Ханты-Мансийска от 01.03.2019г. №02, приложен файл.
4.4.2		Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой заключено соглашение с администрацией г. Сургут о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.03.2019	08.04.2019	Шувалов Вадим Николаевич	Выполнено. Просрочка 22 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из регионального бюджета бюджету г.Сургута" Соглашение Депдорхоз и транспорта Югры, Администрация г. Сургута от 08.04.2019г. №71876000-1-2019-009, приложен файл.



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
4.4.3		Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой заключено соглашение с администрацией г. Нижневартовск о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.03.2019	08.04.2019	Тихонов Василий Владимирович	Выполнено. Просрочка 22 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного МБТ из регионального бюджета бюджету г.Нижневартовска" Соглашение Депдорхоз и транспорта Югры, Администрация г. Нижневартовска от 08.04.2019г. №71875000-2019-007, приложен файл.
4.5		Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с УГИБДД МВД России по ХМАО-Югре разработан и утвержден план проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2019	14.03.2019	Гребешок Константин Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения ПДД" План ДДХиТ Югры, УГИБДД УМВД по ХМАО-Югре от 14.03.2019г. №б/н, приложен файл.
4.5.1		Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с УГИБДД МВД России по ХМАО-Югре разработан и утвержден план проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2019	14.03.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения ПДД" План ДДХиТ Югры, УГИБДД УМВД по ХМАО-Югре от 14.03.2019г. №б/н, приложен файл.
4.5.2		Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с УГИБДД МВД России по ХМАО - Югре и ОМС агломераций организована разработка плана проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	12.04.2019	14.03.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения ПДД" План ДДХиТ Югры, УГИБДД УМВД по ХМАО-Югре от 14.03.2019г. №б/н, приложен файл.





№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
4.6		Органами местного самоуправления (Ханты-Мансийской, Сургутской, Нижневартовской городских агломераций) и КУ ХМАО–Югры «Управление автомобильных дорог» сформированы паспорта объектов, включенных в программу дорожной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в системе оперативного управления «ЭТАЛОН»	19.04.2019	18.04.2019	Гребешок Константин Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр объектов в СОУ Эталон" Реестр Депдорхоз и транспорта Югры от 18.04.2019г. №б/н, приложен файл.
4.6.1		КУ ХМАО–Югры «Управление автомобильных дорог» сформированы паспорта объектов, включенных в программу дорожной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в системе оперативного управления «ЭТАЛОН»	19.04.2019	18.04.2019	Аксёнов Сергей Васильевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр объектов в СОУ Эталон" Реестр КУ "Управление автомобильных дорог" от 18.04.2019г. №б/н, приложен файл.
4.6.2		Органами местного самоуправления г.Ханты-Мансийск сформированы паспорта объектов, включенных в программу дорожной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в системе оперативного управления «ЭТАЛОН»	19.04.2019	18.04.2019	Ряшин Максим Павлович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр объектов в СОУ Эталон" Реестр Администрации г.Ханты-Мансийска от 18.04.2019г. №б/н, приложен файл.
4.6.3		Органами местного самоуправления г.Сургут сформированы паспорта объектов, включенных в программу дорожной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в системе оперативного управления «ЭТАЛОН»	19.04.2019	18.04.2019	Шувалов Вадим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр объектов в СОУ Эталон" Реестр Администрации г.Сургута от 18.04.2019г. №б/н, приложен файл.
4.6.4		Органами местного самоуправления Нижневартовской городской агломерации сформированы паспорта объектов, включенных в программу дорожной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в системе оперативного управления «ЭТАЛОН»	19.04.2019	18.04.2019	Тихонов Василий Владимирович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр объектов в СОУ Эталон" Реестр Администрации г.Нижневартовска от 18.04.2019г. №б/н, приложен файл.

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
4.7		Органами местного самоуправления (Ханты-Мансийской, Сургутской, Нижневартовской городских агломераций и КУ ХМАО-Югры «Управление автомобильных дорог» включены в планы-графики закупок объекты, утвержденные программой дорожной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в составе проекта "Дорожная сеть".	19.04.2019	18.04.2019	Гребешок Константин Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о контрактации объектов (выгрузка из СОУ Эталон)" Сводная информация Депдорхоз и транспорта Югры от 18.04.2019г. №б/н, приложен файл.
4.7.1		Органами местного самоуправления (Ханты-Мансийской, Сургутской, Нижневартовской городских агломераций и КУ ХМАО-Югры «Управление автомобильных дорог» включены в планы-графики закупок объекты, утвержденные программой дорожной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в составе проекта "Дорожная сеть".	19.04.2019	18.04.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о контрактации объектов (выгрузка из СОУ Эталон)" Сводная информация Депдорхоз и транспорта Югры от 18.04.2019г. №б/н, приложен файл.
4.8		Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования ХМАО-Югры	01.07.2019	29.06.2019	Гребешок Константин Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Рег. проект" Зам. Губернатора ХМАО-Югры А.Н.Зобницев от 28.01.2019г. №б/н, приложен файл. В связи с отсутствием необходимости, корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования ХМАО-Югры не осуществлялась.
4.8.1		Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования ХМАО-Югры	01.07.2019	29.06.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. В связи с отсутствием необходимости, корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования ХМАО-Югры не осуществлялась.

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
4.9		Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	01.09.2019	30.08.2019	Гребешок Константин Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр контрактов" Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры от 30.08.2019г. №б/н, приложен файл. исполнение
4.9.1		КУ ХМАО-Югры «Управление автомобильных дорог» заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	01.09.2019	30.08.2019	Аксёнов Сергей Васильевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр контрактов" КУ ХМАО-Югры "Управление автомобильных дорог" от 30.08.2019г. №б/н, приложен файл. Исполнение
4.9.2		Администрацией г. Ханты-Мансийск заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	01.09.2019	30.08.2019	Ряшин Максим Павлович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр контрактов" Администрации г. Ханты-Мансийска от 30.08.2019г. №б/н, приложен файл. Исполнение
4.9.3		Администрацией г. Сургут заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	01.09.2019	30.08.2019	Шувалов Вадим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр контрактов" Администрации г.Сургута от 30.08.2019г. №б/н, приложен файл. исполнение
4.9.4		Администрацией г. Нижневартовск заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	01.09.2019	30.08.2019	Тихонов Василий Владимирович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр контрактов" Администрации г.Нижневартовска от 30.08.2019г. №б/н, приложен файл. Исполнение

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
4.10		Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2019	29.11.2019	Гребешок Константин Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о направлении в Росавтодор отчета" Отчет ДДХиТ Югры от 29.11.2019г. №05-Исх-5556, приложен файл.
4.10.1		Казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2019	29.11.2019	Аксёнов Сергей Васильевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Уведомление о выполнении мероприятий РП Дорожная сеть в 2019 году и приемке работ" Отчет КУ "Управление автомобильных дорог" от 29.11.2019г. №0501-Исх-4297, приложен файл.
4.10.2		Администрацией г. Ханты-Мансийск обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2019	20.11.2019	Ряшин Максим Павлович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Уведомление о выполнении мероприятий РП Дорожная сеть в 2019 году и приемке работ" Отчет Администрации г.Ханты-Мансийска от 20.11.2019г. №20-Исх-5270/19, приложен файл.
4.10.3		Администрацией г. Сургут обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2019	20.11.2019	Шувалов Вадим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Уведомление о выполнении мероприятий РП Дорожная сеть в 2019 году и приемке работ" Отчет Администрации г.Сургута от 20.11.2019г. №01-02-11089/9, приложен файл.
4.10.4		Администрацией г. Нижневартовска обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2019	29.11.2019	Тихонов Василий Владимирович	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Уведомление о выполнении мероприятий РП Дорожная сеть в 2019 году и приемке работ" Отчет Администрации г.Нижневартовска от 29.11.2019г. №8-Исх-4066, приложен файл.

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
4.11		В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	01.12.2019	29.11.2019	Гребешок Константин Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о направлении в Росавтодор отчета" Отчет ДДХиТ Югры от 29.11.2019г. №05-Исх-5556, приложен файл.
4.11.1		В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	01.12.2019	29.11.2019	Гребешок Константин Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о направлении в Росавтодор отчета" Отчет ДДХиТ Югры от 29.11.2019г. №05-Исх-5556, приложен файл.

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
5		На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	Снигирева Ирина Михайловна	Информация по значению результата: В работе. Риски недостижения отсутствуют Предоставлена информация: 1 из 1.
5.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.02.2020	01.02.2020	Снигирева Ирина Михайловна	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5.2		Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.02.2020	17.02.2020	Гребешок Константин Сергеевич	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5.2.1		Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.02.2020	17.02.2020	Снигирева Ирина Михайловна	В работе. Риски недостижения отсутствуют.






№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
6		Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2019	15.12.2019	14.12.2019	Снигирева Ирина Михайловна - Заместитель начальника управления – начальник отдела	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Региональный проект "Дорожная сеть" ХМАО-Югры" Региональный проект Зам. Губернатора ХМАО-Югры А.Н.Зобницев от 14.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату:: Выполнено.
6.1		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	01.11.2019	19.09.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проект программы дорожной деятельности (рег проекта)" Региональный проект Заместитель Губернатора ХМАО-Югры А.Н.Зобницев от 19.09.2019г. №б/н, приложен файл.
6.2		Документ разработан	01.12.2019	15.11.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о направлении в Росавтодор актуализированной ПДД (рег. проекта)" Письмо ДДХиТ Югры от 15.11.2019г. №05-Исх-5272, приложен файл.
6.3		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	14.12.2019	14.12.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Региональный проект "Дорожная сеть" ХМАО-Югры" Региональный проект Зам. Губернатора ХМАО-Югры А.Н.Зобницев от 14.12.2019г. №б/н, приложен файл.





№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
6.4		Документ утвержден (подписан)	15.12.2019	14.12.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Региональный проект "Дорожная сеть" ХМАО-Югры" Региональный проект Зам. Губернатора ХМАО-Югры А.Н.Зобницев от 14.12.2019г. №б/н, приложен файл.
6.5		Документ опубликован	15.12.2019	14.12.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Региональный проект "Дорожная сеть" ХМАО-Югры" Региональный проект Зам. Губернатора ХМАО-Югры А.Н.Зобницев от 14.12.2019г. №б/н, приложен файл.
6.6		Представлена на согласование в Росавтодор актуализированная программа дорожной деятельности ХМАО – Югры (региональный проект)	15.12.2019	14.12.2019	Гребешок Константин Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Региональный проект "Дорожная сеть" ХМАО-Югры " Региональный проект Зам. Губернатора ХМАО-Югры А.Н.Зобницев от 14.12.2019г. №б/н, приложен файл.
6.6.1		Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры актуализирована программа дорожной деятельности (региональный проект), в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.12.2019	01.12.2019	Снигирева Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проект паспорта рег. проекта "Дорожная сеть" ХМАО-Югры" Региональный проект ДДХиТ Югры от 01.12.2019г. №б/н, приложен файл.
6.6.2		Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированная в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	15.12.2019	14.12.2019	Гребешок Константин Сергеевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Региональный проект "Дорожная сеть" ХМАО-Югры " Региональный проект Зам. Губернатора ХМАО-Югры А.Н.Зобницев от 14.12.2019г. №б/н, приложен файл.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
федерального проекта


Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год (базовое значение показателя на 31.12.2017)	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
<i>Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям</i>											
<i>Уральский федеральный округ</i>											
		<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>		-	-	-	-	-	-		
1.		Основной Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	Процент	84,14	84,14	84,14	84,14	84,79	84,79	100,0	Оценка руководителя. В соотв. с Методикой расчета показателей стат. данные будут представлены до 25.03.2020
<i>Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии</i>											
2.		Основной Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	81,3224	81,3224	81,3224	81,3224	75,6867	75,6867	100,0	Оценка руководителя. В соотв. с Методикой расчета показателей стат. данные будут представлены до 25.03.2020
<i>Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки</i>											
3.		Основной	Процент	14,43	14,43	14,43	14,43	13,93	13,93	100,0	Оценка руководителя. В соотв. с Методикой расчета


 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год (базовое значение показателя на 31.12.2017)	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
		Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки									показателей стат. данные будут представлены до 25.03.2020
<i>Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети</i>											
4.		Основной Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	90,00	100,0	Оценка руководителя. В соотв. с Методикой расчета показателей стат. данные будут представлены до 25.03.2020
<i>Отсутствует показатель федерального проекта</i>											
5.		Дополнительный Протяженность дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации	Километр	248,40	248,40	248,40	248,40	249,40	249,40	100,0	Оценка руководителя. В соотв. с Методикой расчета показателей стат. данные будут представлены до 25.03.2020
6.		Дополнительный Протяженность дорожной сети Сургутской городской агломерации	Километр	531,50	531,50	531,50	531,50	533,00	533,00	100,0	Оценка руководителя. В соотв. с Методикой расчета показателей стат. данные будут представлены до 25.03.2020
7.		Дополнительный Протяженность дорожной сети Нижневартовской городской агломерации	Километр	348,70	348,70	348,70	348,70	350,40	350,40	100,0	Оценка руководителя. В соотв. с Методикой расчета показателей стат. данные будут представлены до 25.03.2020






 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год (базовое значение показателя на 31.12.2017)	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
8.		Дополнительный Доля протяженности дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки	Процент	14,50	14,50	14,50	14,50	18,00	18,00	100,0	Оценка руководителя. В соотв. с Методикой расчета показателей стат. данные будут представлены до 25.03.2020
9.		Дополнительный Доля протяженности дорожной сети Сургутской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки	Процент	38,00	38,00	38,00	38,00	37,60	37,60	100,0	Оценка руководителя. В соотв. с Методикой расчета показателей стат. данные будут представлены до 25.03.2020
10.		Дополнительный Доля протяженности дорожной сети Нижневартовской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки	Процент	37,02	37,02	37,02	37,02	36,04	36,04	100,0	Оценка руководителя. В соотв. с Методикой расчета показателей стат. данные будут представлены до 25.03.2020
11.		Дополнительный Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	Оценка руководителя. В соотв. с Методикой расчета показателей стат. данные будут представлены до 25.03.2020
12.		Дополнительный Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	85,90	85,90	100,0	Оценка руководителя. В соотв. с Методикой расчета показателей стат. данные будут представлены до 25.03.2020



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год (базовое значение показателя на 31.12.2017)	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
		сети Сургутской городской агломерации									
13.		Дополнительный Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Нижневартовской городской агломерации	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	58,80	58,80	100,0	Оценка руководителя. В соотв. с Методикой расчета показателей стат. данные будут представлены до 25.03.2020
14.		Дополнительный Доля дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	79,50	79,50	79,50	79,50	59,6	59,60	100,0	Оценка руководителя. В соотв. с Методикой расчета показателей стат. данные будут представлены до 25.03.2020
15.		Дополнительный Доля дорожной сети Сургутской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	75,30	75,30	75,30	75,30	80,90	80,90	100,0	Оценка руководителя. В соотв. с Методикой расчета показателей стат. данные будут представлены до 25.03.2020
16.		Дополнительный Доля дорожной сети Нижневартовской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	91,80	91,80	91,80	91,80	79,20	79,20	100,0	Оценка руководителя. В соотв. с Методикой расчета показателей стат. данные будут представлены до 25.03.2020

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения