


Руководитель  
регионального проекта  
А.А.Ракитский

  
(подпись)






02.12.2019

## О Т Ч Е Т О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.11.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

*"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"*

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

## 1. Ключевые риски

№ ш/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-	-

## 3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательств а	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	■	Реализованы предусмотренные мероприятиями региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	8 034,6	8 034,6	8 034,6	-	4 106,6	51,12	-	
1.1.	■	Реализованы предусмотренные мероприятиями региональной программой переселения из непригодного для проживания жилищного фонда	8 034,6	8 034,6	8 034,6	-	4 106,6	51,12	-	
1.1.1	■	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	■	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	

■ Отсутствие отклонений
 ■ Наличие отклонений
 ■ Наличие критических отклонений
 ■ Сведения не представлены
 ■ Прогнозные сведения

1.1.3	■	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	7 310,9	7 310,9	7 310,9	-	4 106,6	56,17	
1.1.3.1.	■	бюджет субъекта Российской Федерации	6 621,6	6 621,6	6 621,6	-	3 761,6	56,81	-
1.1.3.2.	■	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3.	■	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	689,3	689,3	689,3	-	345,0	50,05	-
1.1.4	■	внебюджетные источники	723,71	X	X	X	-	-	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			8 034,6	8 034,6	8 034,6	-	4 106,6	51,12	-
федеральный бюджет				-	-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			7 310,9	7 310,9	7 310,9	-	4 106,6	56,17	-
внебюджетные источники			723,71	-	-	-	-	-	-

■ Отсутствие  
отклонений




■ Наличие  
отклонений

■ Наличие критических  
отклонений

■ Сведения не  
представлены




▨ Прогнозные  
сведения

## 5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году	01.04.2019	31.12.2019	Субъекты Российской Федерации Фонд ЖКХ	
1.1.	РНП		Результат регионального проекта: На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	01.04.2019	30.12.2019	Ракитский А.А.	В работе. Риски отсутствуют.
1.1.	РНП		Мероприятие: Исполнить мероприятия по переселению 0,33 тысяч человек из 0,00566 млн. кв. метров аварийного жилья, предусмотренные региональной программой переселения из непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году	02.07.2019	30.12.2019	Ракитский А.А. Шувалов В.Н. Дегтярев С.Ю. Ямашев И.П. Морозов А.В. Дейнека О.А. Пальчиков Н.Н. Бородкин А.В. Маненков С.П. Фомин В.И. Дубовик А.В. Лапковская Г.В.	В работе. Риски отсутствуют.

<sup>1</sup> ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;


РНП – руководитель национального проекта.


 Отсутствие  Наличие  Наличие критических  Сведения не  Прогнозные  
отклонений отклонений отклонений представлены сведения




№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.1.	РНП		Контрольная точка: Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения из непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году	31.12.2019	31.12.2019	Куташрова А.П. Набагов И.А. Трубецкой А.А. Минулин К.Р. Ракицкий А.А.	В работе. Риски отсутствуют.

 Отсутствие  
отклонений

 Наличие  
отклонений

 Наличие критических  
отклонений

 Сведения не  
представлены

 Прогнозные  
сведения