Руководитель
регионального проекта —
Ракитский Алексей Алексеевич



(подпись)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

"(F1-71) Жилье (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*	*Наличие некритических отклонений*	*Наличие некритических отклонений*

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответсвующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Объем ввода жилья, построенного населением,млн. кв. метров	Миллион квадратных метров	0.203	0.0266	0	0	0.155	0.155	17,16%	Подтверждающие документы: 1. "информация по вводу жилья " Информационная справка Депстроя Югры от 01.04.2020г. №б/н, приложен файл.
2		Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Миллион квадратных метров	0.0374	0	0	0	0.026	0.026	0,00%	Подтверждающие документы: 1. "о расходах" Отчет от г. №, приложен файл.
3		Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год	Миллион квадратных метров	0.781	0.0617	0	0	1.005	1.005	6,14%	Подтверждающие документы: 1. "информация по вводу жилья" Информационная справка Депстроя Югры от 01.04.2020г. №б/н, приложен файл.
4		Объем ввода в многоквартирных жилых домах, млн. кв. метров	Миллион квадратных метров	0.578	0.0351	0	0	0.85	0.85	4,13%	Подтверждающие документы: 1. "информация по вводу жилья в 2020 году" Информационная справка Депстроя Югры от 01.04.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета[2]

Бюджет субъекта
на 31 марта 2020 года
Всего: 244 987,70 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 31 марта 2020 года
Всего: 16 604,70 тыс. руб



Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

[2] При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений Сведения не представлены Прогнозные сведения

0

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		*(03) Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства*	261 592,40	261 592,40	261 592,40	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	261 592,40	261 592,40	261 592,40	0,00	0,00	0,00	рисков нет
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	244 987,70	244 987,70	244 987,70	0,00	0,00	0,00	рисков нет
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	16 604,70	16 604,70	16 604,70	0,00	0,00	0,00	рисков нет
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			261 592,40	261 592,40	261 592,40	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			261 592,40	261 592,40	261 592,40	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			244 987,70	244 987,70	244 987,70	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			16 604,70	16 604,70	16 604,70	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		**Обеспечен ввод жилья** в субъектах Российской Федерации	1
2		Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	3

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			*Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства Значение: 1, на дату 20.01.2020*	20.01.2020	31.12.2019	Ракитский А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о расходах" Отчет Минстрой России от 01.01.2020г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1	РРП		Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	20.01.2020	30.12.2019	Ракитский А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о расходах" Минстроя России от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
1.1.1	РРП		Реализованы мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	31.12.2019	30.12.2019	Ракитский А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о расходах" Отчет Минстроя России от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
1.1.2	РРП		Реализованы мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	31.12.2019	30.12.2019	Гребешок К. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О расходах" Минстроя России от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.3	РРП		Реализованы мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	31.12.2019	30.12.2019	Тихонов В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о расходах" Минстроя России от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
2			*Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства Значение: 1, на дату 20.01.2021*	20.01.2021	20.01.2021	Ракитский А. А.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "о расходах" Отчет от г. №, приложен файл. рисков нет Предоставлена информация : 1 из 1.
2.1	РРП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	20.01.2021	21.12.2019	Ракитский А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта" Соглашение Минстроя России от 21.12.2019г. №069-09-2020-294, приложен файл.
2.1.1	РРП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	28.02.2020	21.12.2019	Ракитский А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта" Минстроя России от 21.12.2019г. №069-09-2020-294, приложен файл.
2.2	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	01.03.2020	28.02.2020	Гребешок К. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии" Соглашение Департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа от 28.02.2020г. №71826000-1-2020-007, приложен файл.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.2.1	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	01.03.2020	28.02.2020	Гребешок К. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии" Соглашение Департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа от 28.02.2020г. №71826000-1-2020-007, приложен файл.
3			*Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Значение: 0.903, на дату 31.12.2019*	31.12.2019	31.12.2020	Ракитский А. А.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "информационная справка" Информационная справка Депстроя Югры от 04.03.2020г. №б/н, приложен файл. Существует риск: изменение законодательства, Причина риска: изменение аконодательства , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. направлена проектная инициатива в Правительство РФ, срок исполнения 31.12.2020. Просрочка 365 дней. Предоставлена информация : 0.781 из 0.903. Информация по результату: Существует риск: Изменение законодательства РФ, Причина риска: Изменение в 214-ФЗ части перехода строительной отросли на проектное финансирование с использованием эскроу счетов (отсутствие возможности привлечения средств бюджета для строительства объектов), Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. Предложения о внесении изменений в федеральное законодательство направлены в Правительство Российской Федерации, срок исполнения 31.12.2020.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения